

मुँगेर एवं जमालपुर शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक-27.12.13 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. जयशंकर चौधरी | अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव |
| 2. वीरेन्द्र कुमार | मुख्य अभियंता (ना0) |
| 3. विजय प्रकाश | क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर |
| 4. सतीश चन्द्र मिश्र | विशेष पदाधिकारी |
| 5. पी0 एन0 शर्मा | अधीक्षण अभियंता, मुँगेर |
| 6. करुणेश नारायण | कार्यपालक अभियंता मुँगेर |
| 7. दयाशंकर प्रसाद | कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0) |
| 8. तरुण त्रिपाठी | जे0आई0टी0एफ0 के प्रतिनिधि |
| 9. विजय यादव | जे0आई0टी0एफ0 के प्रतिनिधि |

मुँगेर जलापूर्ति योजना :-

- इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 3483.00 लाख रुपया पर प्रदान की गई है। योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-09.12.10 को मेसर्स जे0 आई0 टी0 एफ0, वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्य आवंटित किया गया तथा फर्म द्वारा दि0-08.01.11 को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुँगेर के साथ एकरारनामा (राशि-2857.50 लाख रुपया) किया गया। एकरारनामा के अनुसार योजना को पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि 18 माह है, जो दिनांक-07.07.2012 को समाप्त हो गया।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना के लिए अब तक 2060.41844 लाख रुपया नगर निगम, मुँगेर को आवंटित किया गया है तथा नगर निगम, मुँगेर द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुँगेर को 1380.48 लाख रुपया हस्तांतरित किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 1639.18 लाख रुपया प्रतिवेदित किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर योजना अंतर्गत प्रावधानित कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :-

Sl. No.	Component	QUANTITY AS PER AGREEMENT	Work plan as per revised work schedule submitted by JITF with affidavit dated 10-05-13		Present status	Remarks
			Date of start	Date of completion		
1	2	3	4	5	6	7
1	Design & Engineering of all components	1 job	03.05.11	20.12.12	Design & Drawing of all components submitted.	
2	Procurement of materials	1 job	23.01.12	09.11.13	Supply of M.S. & C.I. Pipes completed.	
3	Construction of Jetty.	1 job	07.05.12	14.07.13	75% (approx) work completed Fabrication of Base frame, Bottom Deck, Top Deck completed walk way work is in progress	
4	Laying of Raw water pipe line	1 job	29.03.12	24.09.13	Laid 3627 mtr against 5200 mtr.	
5	Laying of Rising Main	1 job	23.01.12	09.11.13	Laid 2453 mtr against 3625 mtr.	
6	Laying of Distribution System	1 job	15.01.12	15.12.12	Laid 18969 mtr against 28238mtr	
7	Construction of WTP	1 job	06.07.13	05.06.14	Work is in progress	
8	Construction of OHT	3 nos.	20.11.11	20.01.14	Work started at all the 3 places. Only 20 % Work done.	
9	Laying of Power cable	1 job	09.05.13	24.06.13	Laid 6 Km, against 9 Km	
10	Construction of UGR	1 no.	16.07.13	18.04.14	PCC in Foundation completed. Bar bending work for raft is in progress.	
11	Supply & Installation of Motor Pumps at WTP	4 nos.	18.06.13	04.07.13	QAP not submitted as yet.	
12	Supply & Installation of Motor Pumps at JETTY	4 nos.	18.06.13	04.07.13		
13	Supply & Installation of Transformers at WTP & JETTY	4 nos.	18.06.13	04.07.13		

कार्यों की अब तक की हुई प्रगति एवं वर्तमान की गति संतोषजनक नहीं है।

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि मुंगेर योजना अंतर्गत जेटी का कार्य लगभग पूर्ण है तथा इसका पेनटिंग तथा लौनचिंग कार्य शेष है, शेष कार्य दि०-30.01.14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह भी बताया गया कि क्लारीफ्लोकुलेटर तथा एयिरेटर के बेस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कार्य प्रगति में है। प्रावधानित तीनों जलमीनारों के विरुद्ध निर्माणाधीन जलमीनार नीलम सिनेमा के पास, स्थल विवाद (न्यायालय में लंबित) के कारण वर्तमान में बंद है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा डी०सी०एल०आर०, मुंगेर को इस कार्य स्थल के स्वामित्व के संबंध में जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। शेष दो स्थलों में से एक जलमीनार का कार्य प्रथम ब्रेसिंग तक तथा दूसरी जलमीनार (स्थल- चुरुम्बा) में चौथा ब्रेसिंग तक पूर्ण हो चुका है एवं कार्य प्रगति में है।
- फर्म प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि समर्पित कर्मचारी आवास एवं कार्यालय भवनों का डिजाइन/ड्राइंग अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा पूर्व में समर्पित जलापूर्ति से संबंधित सभी मुख्य अवयवों का अनुमोदित डिजाइन/ड्राइंग फर्म को हस्तगत करा दिया गया है।


अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-

1. कार्यपालक अभियंता योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह में, अधीक्षण अभियंता प्रत्येक दस दिन पर तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर करने तथा इसकी कार्यवाही/प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स के साथ विभाग को समर्पित करेंगे।
(कार्रवाई-कार्य० अभि०, मुंगेर/ अधी० अभि०, मुंगेर/ क्षे०मु०अभि०, भागलपुर)
2. फर्म द्वारा योजना में प्रावधानित **Electro Mechanical Components का Quality Assurance Programme** शीघ्र आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित करेंगे।
(कार्रवाई-कार्य० अभि०, मुंगेर/ अधी० अभि०, मुंगेर/ क्षे०मु०अभि०, भागलपुर/ फर्म)
3. निर्माणाधीन जलमीनार (नीलम सिनेमा के पास) जो स्थल विवाद के कारण वर्तमान में बंद के संबंध में कृत कार्रवाई से विभाग को लगातार वस्तुस्थिति से अवगत रखता रहेगा।
(कार्रवाई-कार्य० अभि०, मुंगेर)
4. फर्म द्वारा समर्पित कर्मचारी आवास एवं कार्यालय भवनों का डिजाइन/ड्राइंग का अनुमोदन सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर प्रदान कर इसकी सूचना फर्म एवं विभाग को दी जाय। (कार्रवाई-क्षे०मु०अभि०, भागलपुर)
5. योजना का अवयववार साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स के साथ, कार्यपालक अभियंता तथा संवेदक द्वारा अलग-अलग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रत्येक सोमवार को 5.00 बजे अप० तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया करायेंगे।
(कार्रवाई-फर्म/कार्यपालक अभियंता, मुंगेर)
6. इस योजना से संबंधित सड़क काटने के कार्यों से संबंधित गतिरोध को दूर करने हेतु पथ निर्माण विभाग के साथ जनवरी, 14 के द्वितीय सप्ताह में समीक्षात्मक बैठक के आयोजन हेतु प्रस्ताव विशेष पदाधिकारी द्वारा शीघ्र समर्पित किया जाय।
(कार्रवाई-विशेष पदाधिकारी)
7. पाईप बिछाने हेतु रेलवे लाईन पार करने से संबंधित गतिरोध को दूर करने हेतु रेलवे को मुख्यालय स्तर से भी स्मार दिया जाय। (कार्रवाई-विशेष पदाधिकारी)
8. फर्म द्वारा बताया गया कि योजना अंतर्गत पाईप लाईन के डिजाइन के क्रम में 450 एम०एम० सी०आई० पाईप का अनुमोदन किया गया है, जिसका दर कार्य आवंटन में अंकित नहीं है। इसके वजह से इस मद का भुगतान लंबित है। इस क्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एक सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
(कार्रवाई-क्षे०मु०अभि०, भागलपुर)
9. फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का कार्य दि०-15.10.14 तक पूर्ण कराकर, योजना से जलापूर्ति का ट्रायल रन प्रारंभ कर दी जाएगी।
(कार्रवाई- क्षे०मु०अभि०, भागलपुर/ अधी०अभि०, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/ फर्म)

जमालपुर जलापूर्ति योजना :-

- इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 4125.00 लाख रुपया पर प्रदान की गई है। योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-09.12.10 को मेसर्स जे0 आई0 टी0 एफ0, वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्य आवंटित किया गया तथा फर्म द्वारा दि0-08.01.11 को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुँगेर के साथ एकरारनामा (राशि-2905.5467 लाख रुपया) सम्पादित किया गया। योजना को पूर्ण करने हेतु 18 माह का समय था, जो दिनांक-07.07.2012 को समाप्त हो गया।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना के लिए अब तक 1660.00 लाख रुपया नगर परिषद, जमालपुर को आवंटित किया गया है। नगर परिषद, जमालपुर द्वारा कार्यपालक अभियंता, मुँगेर को 1660.00 लाख रुपया हस्तांतरित किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 1587.68 लाख रुपया प्रतिवेदित किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर योजना की स्थिति निम्नवत् है :-

SL No.	Component	QUANTITY AS PER AGREEMENT	Work plan as per revised work schedule submitted by JTF with affidavit dated 10-05-13		Present status	Remarks
			Date of start	Date of completion		
	2	3	4	5	6	7
1	Design & Engineering of all components	1 job	03.05.11	20.12.12	Design & Drawing of all components submitted.	
2	Procurement of materials	1 job	23.01.12	09.11.13	Supply of M.S. & C.I. Pipes completed.	
3	Construction of Jetty.	1 job	07.05.12	14.07.13	Launched. Electrical and Mechanical works remaining	
4	Laying of Raw water pipe line	1 job	29.03.12	24.09.13	Laid 4200 mtr against 10603 mtr.	
5	Laying of Rising Main	1 job	23.01.12	09.11.13	Laid 844 mtr against 4972 mtr.	
6	Laying of Distribution System	1 job	23.01.11	09.11.13	Laid 20878 mtr against 39087.5 mtr	
7	Construction of WTP	1 job	06.07.13	05.06.14	Work is in progress.	
8	Construction of OHT	4 nos.	20.11.11	20.01.14	Work started at all the 4 places. Only 25 % Work done.	
9	Construction of UGR	1 no.	16.07.13	18.04.14	PCC in Foundation completed. Bar bending work for raft is in progress.	
10	Supply & Installation of Motor Pumps at WTP	6 nos.	18.06.13	04.07.13	QAP not submitted as yet.	
11	Supply & Installation of Motor Pumps at JETTY	6 nos.	18.06.13	04.07.13		
12	Supply & Installation of Transformers at WTP & JETTY	4 nos.	18.06.13	04.07.13		
13	Supply & Installation of 320KVA Generating Set	2 nos.	18.06.13	04.07.13	QAP not submitted as yet	

कार्यों की अब तक की हुई प्रगति एवं वर्तमान की गति संतोषजनक नहीं है। 

- कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत प्रावधानित सम्प के निर्माण हेतु Dewatering कर पी0सी0सी0 तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके आगे कार्य प्रगति में है। यह भी बताया गया कि प्रावधानित चार अदद जलमीनारों के विरुद्ध एक स्थल, OHT-IV का कार्य Raft foundation तक पूर्ण है। इसके अतिरिक्त तीन स्थलों में से दो स्थलों, OHT-I तथा OHT-III का कार्य छत ढलाई तक पूर्ण किया गया है। स्थल OHT-II पर छत ढलाई किया जाना है। जेटी का निर्माण पूर्ण कर नदी में Launch करा दिया गया है तथा इस पर पंप अधिष्ठापन का कार्य शेष है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि WTP के भुगतान हेतु Cost Break-up Schedule संवेदक द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे दो दिनों के अंदर अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पाईप बिछाने हेतु रेलवे लाईन को पार करने के संबंध में रेलवे से किये गये पत्राचार के क्रम में उनके द्वारा कुछ सूचना मांगी गई है, जिसका निष्पादन किया जा रहा है।

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-

- कार्यपालक अभियंता योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह, अधीक्षण अभियंता प्रत्येक दस दिन तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एक पक्ष के अंतराल पर करेंगे तथा इसकी कार्यवाही /प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स के साथ, विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
(कार्रवाई-कार्य0 अभि0, मुंगेर/ अधी0 अभि0, मुंगेर/ क्षे0मु0अभि0, भागलपुर)
- फर्म द्वारा समर्पित कर्मचारी आवास एवं कार्यालय भवनों का डिजाईन/ड्राईंग का अनुमोदन सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर प्रदान कर इसकी सूचना फर्म एवं विभाग को दी जाय।
(कार्रवाई-क्षे0मु0अभि0, भागलपुर)
- इस योजना का अवयववार साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स के साथ, कार्यपालक अभियंता तथा संवेदक द्वारा अलग-अलग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रत्येक सोमवार को 5.00 बजे अप0 तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
(कार्रवाई-फर्म/कार्यपालक अभियंता, मुंगेर)
- जमालपुर योजना से संबंधित सड़क काटने के कार्यों से संबंधित गतिरोध को दूर करने हेतु पथ निर्माण विभाग के साथ जनवरी, 14 के द्वितीय सप्ताह में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जाय।
(कार्रवाई-विशेष पदाधिकारी)
- पाईप बिछाने हेतु रेलवे लाईन पार करने से संबंधित गतिरोध को दूर करने हेतु रेलवे को मुख्यालय स्तर से भी स्मार दिया जाय।
(कार्रवाई-विशेष पदाधिकारी)

6. योजना के इलेक्ट्रो मेकेनिकल अवयवों से संबंधित QAP प्राप्त कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई-फर्म/कार्यपालक अभियंता, मुंगेर)

7. फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का कार्य दि०-15.10.14 तक पूर्ण कराकर, योजना से जलापूर्ति का ट्रायल रन प्रारंभ कर दी जाएगी।

(कार्रवाई- क्षेत्रीय अभि०, भागलपुर/अधी०अभि०, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/ फर्म)

02/01/14

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

7/670-1-103/12

ज्ञापांक:- 03

दिनांक:- 02/01/14

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ई-मेल द्वारा

2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०) /आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करें।

7/670-1-103/12

02/01/14

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 03

दिनांक- 02/01/14

प्रतिलिपि- M/S JTF WATER INFRASTRUCTURE LTD, (FORMERLY JINDAL WATER INFRASTRUCTURE LTD) Jindal ITF Centre, 28, Shivaji Marg, New Delhi- 110015, India. e-mail- ajay.garg@jindalquasource.com Tel no.-911145021983-1984. Fax.-911145021982 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

e-mail








02/01/14

(जयशंकर चौधरी)


अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

पूर्व 11.00 बजे

दि०-27.12.13 को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित मुंगेर तथा जमालपुर शहरी जलापूर्ति योजनाओं अंतर्गत प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति:-

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	जयशंकर चौधरी	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव	 27/12/13
2.	वीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता (नागरिक)	 27/12/13
3.	विजय प्रकाश	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर	 27.12
4.	परमानंद शर्मा	अधीक्षण अभियंता, लो० स्वा० अभि० अंचल, मुंगेर	 27/12/13
5.	करुणेश नारायण	कार्यपालक अभियंता, मुंगेर	 27/12/13
6.	सतीश चन्द्र मिश्र	विशेष पदाधिकारी	 27.12.13
7.	दया शंकर प्रसाद	कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)	 27/12/13

संवेदक प्रतिनिधि

- ① TARUNTRIPATHI — 
② VIJAY YADAV. — 