

विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति।

परिशिष्ट- क पर संलग्न।

विभागीय पत्रांक-2223, दिनांक-04.12.13, द्वारा दिनांक-13 एवं 14.12.2013 को मुख्यालय में बैठक अहत् की गयी थी उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि बैठक हेतु कार्यवाही के अनुसार प्रतिवेदन संयुक्त सचिव (प्र० को०) को सीधे उपलब्ध करायेंगे। परन्तु कुछ कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदन सचिव के कोषांग में, कुछ द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के कोषांग में, कुछ द्वारा सामान्य प्राप्ति शाखा में तथा कुछ द्वारा मुख्यालय के किसी कर्मचारी के हाथ में उपलब्ध कराये जाने के कारण मुख्यालय स्तर पर समेकित रूप में संकलित करने में काफी कठिनाई हुयी। ऐसी स्थिति में निदेश दिया गया कि भविष्य में बैठक से संबंधित प्रतिवेदन बैठक की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व सीधे संयुक्त सचिव (प्र० को०) को दो अदद हार्ड कॉपी में आवश्यक उपलब्ध कराया जाए।

उक्त पत्र में यह भी निदेशित किया गया था कि सभी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता बैठक के पूर्व सभी कार्यों की विस्तृत समीक्षा अपने स्तर पर सुनिश्चित कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगे। परन्तु बैठक में मात्र दो अधीक्षण अभियंता, गया एवं सासाराम से समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उनके स्तर पर सभी कार्यों की गहन समीक्षा नहीं की गई है। शेष मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के द्वारा कोई भी समीक्षात्मक प्रतिवेदन बैठक में समर्पित नहीं किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि उनके स्तर पर कार्यों की विस्तृत समीक्षा नहीं की गई एवं मुख्यालय से निर्गत निदेश की अनदेखी की गई। अतएव उक्त आलोक में उन्हें निदेश है कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रमण्डलवार सभी कार्यों का गहन समीक्षा कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन निश्चित रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही प्रत्येक माह में कम से कम 10 दिन क्षेत्र में भ्रमण कर क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

सभी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता से कार्यों का विस्तृत समीक्षा कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सचिव महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

बैठक में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग एवं कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु पूरी तत्परता के साथ कार्य करने पर राचित महोदया द्वारा बल दिया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बताया गया कि राज्य वार्षिक योजना एवं केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। साथ ही भारत सरकार के वेबसाइट पर आई०एम०आई०एस० (IMIS) में डाटा की इंट्री भी नियमित रूप से नहीं की जाती है जो काफी चिंता का विषय है। बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- भारत सरकार के आई०एम०आई०एस० (IMIS) में प्रत्येक माह की 12 वीं तारीख तक अध्ययन ऑन लाइन डाटा इंट्री सुनिश्चित की जाए ताकि विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति परिलक्षित हो सके।
- राज्य वार्षिक योजना एवं केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को ही क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ही अपना लक्ष्य मानते हुए राशि का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए ना कि उनके द्वारा अधियाचित राशि को उनके द्वारा अपना वित्तीय लक्ष्य माना जाना चाहिए।
- पूर्व की बैठकों में यह निदेश दिया गया था कि चापाकलों की सूची तैयार कर पेयजल गुणवत्ता की जांच हेतु संबंधित सवेदक/फर्म को उपलब्ध करायी जाए एवं उसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मुख्यालय को भी



निर्देश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता उक्त सूची 31 दिसंबर, 2013 तक निश्चित रूप से संबंधित संवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।


- मिनी जलापूर्ति योजना एवं ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना हेतु सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर स्थल चयन कर स्थानीय अंचल से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करते हुए संबंधित संवेदक/फर्म को स्थल सूची खाता नं०, खेसरानं०, थाना नं० एवं जमीन की चौहदी के साथ उपलब्ध कराई जाय।
- ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना अथवा मिनी पाईप जलापूर्ति योजना हेतु किसी व्यक्ति द्वारा निजी भूमि को दान में दिये जाने हेतु भी इच्छा व्यक्त की जाती है तो भूमि दाता का नाम योजना के नाम में शामिल करने हेतु अलग से प्रस्ताव दी जाए।
- स्वीकृत योजना के लिए भूमि उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस संदर्भ में संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से मोनिटरिंग कर मुख्यालय को मासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- मुख्यमंत्री चापाकल योजना अंतर्गत वैसे भवनीय सदस्य जिनके द्वारा चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल सूची अभी नहीं दिया गया है, कार्यपालक अभियंता द्वारा उनसे संपर्क कर पुनः अनुरोध करते हुए अनुशंसित सूची प्राप्त कर ली जाये एवं उसकी सूचना मुख्यालय को भी दें।
- प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। विद्यालयों में पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार चापाकल का निर्माण कराया जाए। साथ ही प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में अवस्थित पेयजल स्रोतों के जल नमूनों की जांच माह जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से पूरा कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए तथा गुणवत्ता प्रभावित जलस्रोतों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई तुरंत प्रारम्भ कर दी जाए।
- प्रत्येक प्रमंडल द्वारा पूर्व में वर्षवार किये गये कार्यों की उपलब्धि के संबंध में पुस्तिका छपाई जाती थी। परन्तु, वर्तमान में विगत कई वर्षों से पुस्तिका नहीं छपाई जा रही है फलस्वरूप विधान मंडल की विभिन्न समितियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर उठाये गये प्रश्नों एवं पृच्छाओं का जवाब तैयार करने में कठिनाई होती है एवं मुख्यालय स्तर पर विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सही जानकारी नहीं मिल जाती है। अतएव सभी कार्य प्रमंडल के द्वारा वर्ष 2010-11, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिए अपने-अपने प्रमंडल के लिए वार्षिक पुस्तिका जनवरी 2014 तक निश्चित रूप में छपवा ली जाए एवं उसकी 20-20 प्रतियाँ मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
- क्षेत्रीय स्तर पर संवेदक द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समर्पित ड्राइंग एवं डिजाईन का अनुमोदन सक्षम स्तर से शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- सभी प्रशासनिक स्वीकृत योजनाओं का 10 दिनों के अन्दर डी०पी०आर० तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आगंत्रण की कार्रवाई निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए। निविदा प्राप्ति के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर तकनीकी बीड एवं 5 दिनों में दर बीड के तुलनात्मक विवरणों का निस्तार करते हुए संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया जाए तथा 21 दिनों के अन्दर संवेदक के साथ एकरारनामा की प्रक्रिया निश्चित रूप से पूर्ण कर कर्षादेश निर्गत कर दी जाए। निर्धारित समय सीमा के अन्दर संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं किये जाने पर बिहार वित्त नियमावली 2005 के सुसंगत नियमों में प्रावधान के आलोक में आवंटित कार्य को निरस्त करते हुए अग्रधन की राशि को राज्यसात कर ली जाए।
- विभागीय पत्रांक-2174, दिनांक-28.11.2013 द्वारा भेजे गये 12 अदद संशोधित प्रपत्र में विभिन्न योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन मांगा गया था जिसमें प्रपत्र संख्या-I जो स्वीकृत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं



निर्माणाधीन हैं तथा जिस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। परन्तु अधिकांश कार्यपालक अभियंता द्वारा अधुरा प्रतिवेदन ही समर्पित किया गया है। ऐसी स्थिति में निदेश है कि उक्त के आलोक में ही प्रपत्र-1 भरा जाए।

- कुछ प्रमण्डलों द्वारा काफी संख्या में नयी/पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय में समर्पित किया जाता है जबकि अधिकतर प्रमण्डलों द्वारा योजनाओं का प्राक्कलन अभी तक समर्पित नहीं किया गया है। सभी प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि कम से कम 5-5 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का प्राक्कलन एक माह के अंदर भेजेंगे।
- प्रमण्डलवार निर्माणाधीन स्वीकृत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण कर चालू करने हेतु निम्नरूपेण समयसीमा का निर्धारण तथा किस स्तर पर योजनाओं की कार्रवाई अपेक्षित है, निम्नवत् है:-

क्र०	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा	किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है
1	2	3	4	5
1	पटना पूर्व	शेरपुर वादपुर ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
2		तरौंरा ग्रा०जला०यो०	कार्यरत संवेदक की मृत्यु हो गयी है। 15 दिनों के अंदर एकरारनामा को बंद कर योजना के अवशेष कार्य मार्च 14 तक पूर्ण किये जाने का समय निर्धारित किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व/अधीक्षण अभियंता, पटना/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना
3		हाथीदह ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
4		आलम विगहा ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
5		करजान ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
6		अचुआरा ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
7		बेढ़ना ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
8		बांकीपुर मछरियावाँ ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
9		रहीमापुर रूपस ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व
1	पटना पश्चिम	दिघा पश्चिमी ग्रा०जला०यो०	दिसंबर 13 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम




2		ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	पश्चिम
3		चैनपुर ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
4		पैनाल ग्रा०जला०यो०	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
5		मंराची ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
6		लंका कछुआरा ग्रा०जला०यो०	सितम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
7		कल्यानघक ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
8		सदीसोपुर ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
1	बिहार शरीफ	तेलमर ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
2		चेरो ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
3		तिउरी ग्रा०जला०यो०	सितम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
4		अंडवस ग्रा०जला०यो०	जुन 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
5		जियर ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
6		कटौना ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
7		बेलारी ग्रा०जला०यो०	दिसम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
8		दशरथपुर ग्रा०जला०यो०	दिसम्बर 13 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
9		चण्डी मऊ ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ
10		पेशौर ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ

11		ग्रा०जला०यो०	जून 14 तक	शरीफ
1	हिलसा	अलामा ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
2		चिकसौरा ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
3		नरसंडा ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
4		कोशियामा ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
5		बेलछी ग्रा०जला०यो०	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
6		एकंगरसराय ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
7		जैतीपुर ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
8		खोदागंज ग्रा०जला०यो०	सितम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
9		उत्तरा भेड़िया ग्रा०जला०यो०	जून 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
10		मिर्जापुर ग्रा०जला०यो०	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
11		थरथरी ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, हिलसा
1	आरा	पहाड़पुर ग्रा०जला०यो०	दिसम्बर 13 तक	कार्यपालक अभियंता, आरा
2		बरिसवन ग्रा०जला०यो०	दिसम्बर 13 तक	कार्यपालक अभियंता, आरा
3		बभनियॉव ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, आरा
4		नवादाबेन ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, आरा
5		बेलाउर ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, आरा

*[Handwritten signature]*

6		ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, आरा
		बडकागाँव ग्रा०जला०यो०	दिनांक-25.09.13 को निविदा निस्तारित परन्तु 78 दिन बीत जाने के बावजूद एकरा नामा नहीं किये जाने के कारण निस्तारित निविदा को रद्द कर अग्रधन की राशि राजसात करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं की गयी।	कार्यपालक अभियंता, आरा / अधीक्षण अभियंता, आर
7				
1	बक्सर	नया भोजपुर ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बक्सर
2		सोवाँ ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बक्सर
3		अरियाँव ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बक्सर
4		शुक्रवलिया ग्रा०जला०यो०	अक्टूबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, बक्सर
1	अरवल	पिजराँवा ग्रा०जला०यो०	जलमीनार को छोड़कर सभी कार्य पूर्ण। यद्यपि योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.09.12 थी परन्तु अभी तक जलमीनार का डिजाईन एव ड्राइंग अनुमोदित नहीं रहने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।	कार्यपालक अभियंता, अरवल / अधीक्षण अभियंता, आरा / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थिति स्पष्ट करें।
2		बंशी ग्रा०जला०यो०	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.05.07 थी परन्तु योजना के मुख्य अवयव यथा जलमीनार एवं स्टैण्ड पोस्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तथा जल वितरण प्रणाली भी केवल 50 प्रतिशत ही पूर्ण हो सका है। संवेदक का एकरा नामा विखंडित कर योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुयी।	कार्यपालक अभियंता, अरवल / अधीक्षण अभियंता, आरा / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थिति स्पष्ट करें।

3	करपी ग्रा०जला०यो०	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.05.07 थी परन्तु योजना के मुख्य अवयव यथा जलमीनार एवं स्टैण्ड पोस्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तथा जल वितरण प्रणाली भी केवल 25 प्रतिशत ही पूर्ण हो सका है। उच्च प्रवाही नलकूप, पम्प गृह, जल वितरण प्रणाली तथा स्टैण्ड पोस्ट निर्माण कार्य में संलग्न संवेदक का एकरारनामा विखंडित कर अवशेष कार्य को पूर्ण करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुयी जलमीनार का कार्य हेतु संवेदक से अभी तक एकरारनामा नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, अरवल /अधीक्षण अभियंता, आरा /क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थिति स्पष्ट करें।
1	कलेर ग्रा०जला०यो०	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, अरवल
1	सासाराम नटवार ग्रा०जला०यो०	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 07.12.11 थी परन्तु योजना के सभी अवयव का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है तथा संवेदक द्वारा कार्य एक लम्बे असें से बंद है परन्तु एकरारनामा विखंडित कर अवशेष कार्य को पूर्ण करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम /अधीक्षण अभियंता, सासाराम /क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थिति स्पष्ट करें।
2	दरिहट ग्रा०जला०यो०	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 25.08.11 थी परन्तु योजना के सभी अवयव का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। संवेदक का एकरारनामा एक साल पूर्व तो विखंडित हो चुका है परन्तु अवशेष कार्य को पूर्ण करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम /अधीक्षण अभियंता, सासाराम /क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थिति स्पष्ट करें।




3	बराढी ग्रा०जला०यो०	योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.08.11 थी। योजना में विद्युत संयोजन का कार्य छोड़कर सभी कार्य पूर्ण। विद्युत संयोजन के लिए प्राप्त प्राक्कलन के विरुद्ध मुख्यालय से अतिरिक्त राशि आवंटित किये जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता से मंतव्य मांगा गया।	अधीक्षण अभियंता, सासाराम/क्षेत्रीय मुख्या अभियंता, पटना
4	डिलियाँ ग्रा०जला०यो०	योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 19.01.11 थी। योजना में विद्युत संयोजन का कार्य छोड़कर सभी कार्य पूर्ण। विद्युत संयोजन के लिए प्राप्त प्राक्कलन के विरुद्ध मुख्यालय से आवंटित राशि आवंटित किये जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता से मंतव्य मांगा गया।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम/क्षेत्रीय मुख्या अभियंता, पटना
5	धनेज ग्रा०जला०यो०	योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 19.01.11 थी। योजना में विद्युत संयोजन का कार्य छोड़कर सभी कार्य पूर्ण। विद्युत संयोजन के लिए प्राप्त प्राक्कलन के विरुद्ध मुख्यालय से आवंटित राशि आवंटित किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय मुख्या अभियंता से मंतव्य मांगा गया।	अधीक्षण अभियंता, सासाराम/क्षेत्रीय मुख्या अभियंता, पटना
6	शिवसागर ग्रा०जला०यो०	योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 25.03.11 थी। NH-2 सड़क चौड़ीकरण होने के कारण पाईप लाईन का कार्य अधुरा हुआ है। आंशिक रूप से जलापूर्ति चालू है।	कार्य में आये व्यवधान को दूर करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, सासाराम/अधीक्षण अभियंता, सासाराम।

*[Handwritten signature]*



7	रायपुर चोर ग्रा०जला०यो०	योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 22.08.11 थी। योजना के सभी मुख्य अवयवों का कार्य पूर्ण। स्थानीय लोगों द्वारा बिजली के तार को उपर से रोड क्रॉस कराकर नहीं ले जाने दे रहे हैं। जमीन के अंदर से केबुल द्वारा बिजली कनेक्शन का दबाव दिया जा रहा है।	विद्युत विभाग से सम्पर्क कर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, सासाराम एवं कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), सासाराम।
8	चेनारी ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
9	तिउरा ग्रा०जला०यो०	जनवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
10	आलमपुर ग्रा०जला०यो०	योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 22.08.11 थी। योजना अन्तर्गत तीन बार उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया गया परन्तु असफल रहा।	योजना को बंद करने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता / अधीक्षण अभियंता / क्षेत्रीय मुख्याभियंता, सासाराम देंगे।
11	घुसिया ग्रा०जला०यो०	अगस्त 14 तक	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
12	खैरा ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
13	करुष ग्रा०जला०यो०	दिनांक-10.12.13 को निविदा निस्तारित।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
14	विशुनपुर ग्रा०जला०यो०	सितम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
15	समहुता ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, सासाराम
16	बस्तीपुर ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक। स्थल विवादित रहने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। दूसरा स्थल का खोज किया जा रहा है।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम



17		बभनौल ग्रा०जला०यो०	दिनांक-30.09.13 को निविदा निस्तारित परन्तु 73 दिन बीत जाने के बावजूद संवेदक के साथ एकरारनामा नहीं हुआ। कार्यपालक अभियंता के द्वारा संवेदक को आवंटित कार्य निरस्त करते हुए अग्रधन की राशि राजसात नहीं की गयी।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम एवं अधीक्षण अभियंता, सासाराम स्थिति स्पष्ट करेंगे।
18		कुछिला ग्रा०जला०यो०	दर बीड का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जा रहा है।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम एवं अधीक्षण अभियंता, सासाराम।
19		सदोखर ग्रा०जला०यो०	दर बीड का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जा रहा है।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम एवं अधीक्षण अभियंता, सासाराम।
20		धनकाढा ग्रा०जला०यो०	संवेदक द्वारा योजना के सभी अवयवों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। 20 दिनों के अंदर संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम एवं अधीक्षण अभियंता, सासाराम।
21		ढोढनडीह ग्रा०जला०यो०	संवेदक द्वारा योजना के सभी अवयवों का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण एकरारनामा विखंडित। अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है।	कार्यपालक अभियंता, सासाराम एवं अधीक्षण अभियंता, सासाराम।
1	भभुआ	घटौव ग्रा०जला०यो०	मार्च 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ
2		डरवाँ ग्रा०जला०यो०	मार्च 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ
3		भरारी ग्रा०जला०यो०	उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य असफल हो जाने की स्थिति में योजना को बंद करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।	कार्यपालक अभियंता, भभुआ, अधीक्षण अभियंता, सासाराम को योजना बंद करने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।
4		ओदार ग्रा०जला०यो०	जून 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ

*[Handwritten signature]*

5		ग्रा0जला0यो0	जुन 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ
6		दादर ग्रा0जला0यो0	जुन 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ
7		देवहलिया ग्रा0जला0यो0	जुन 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ
8		चाँद ग्रा0जला0यो0	जुन 14 तक	कार्यपालक अभियंता, भभुआ
1	औरंगाबाद	गोह ग्रा0जला0यो0	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
2		अम्वा ग्रा0जला0यो0	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
3		तरार ग्रा0जला0यो0	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
4		शमशेर नगर ग्रा0जला0यो0	जुन 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
5		कर्मा भगवानपुर ग्रा0जला0यो0	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
6		बाजार पर्मा ग्रा0जला0यो0	अक्टुबर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
7		दुधार ग्रा0जला0यो0	दिसम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
8		टंडवा ग्रा0जला0यो0	जनवरी 15 तक	कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद
1	गया	टनकूप्या ग्रा0जला0यो0	एकरागामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 17.06.11 थी। पम्प गृह एवं स्टैन्ड पोस्ट को छोड़कर योजना के सभी अवयवों का कार्य पूर्ण। विद्युत तार चोरी होने के कारण जलापूर्ति चालु नहीं हो सकी।	कार्यपालक अभियंता, गया, एवं कार्यपालक अभियंता (याँ), गया संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर 15 दिनों के अंदर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करें।

*[Handwritten signature]*


2	नीमचक बथानी ग्रा०जला०यो०	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 17.06.11 थी योजनान्तर्गत मात्र 3 अदद उच्च प्रवाही नलकूप एवं 30 हजार गैलेन क्षमता के जलमीनार का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है। योजना के अन्य अव्यव का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। निर्मित तीनों उच्च प्रवाही नलकूप सफल अथवा असफल है, इसकी जाँच अभी तक नहीं हो पायी है साथ ही संवेदक के साथ हुए एकरारनामा को रद्द किये जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, गया, अधीक्षण अभियंता, गया एवं मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र संयुक्त रूप से स्थलीय जाँच कर योजना के संबंध में 15 दिनों के अंदर स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे।
3	इमामगंज ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
4	मोहन पुर ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 03.10.11 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 4 अदद उच्च प्रवाही नलकूप असफल है। फिर भी पम्पगृह का निर्माण कार्य, पम्प मोटर तथा ट्रांस्फरमर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20 हजार गैलेन क्षमता के जलमीनार निर्माण का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण है।	उच्च प्रवाही नलकूप के असफल होने के बावजूद पम्पगृह का निर्माण, जलमीनार का निर्माण कार्य, ट्रांस्फरमर, मोटर पम्प का कार्य किस परिस्थिति में किया गया है क्योंकि इस पर हुए निष्फल व्यय है के विन्दु पर तथा वैकल्पिक जलश्रोत खोजकर योजना को पूर्ण करने की दिश में अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना संयुक्त जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समाप्त करेंगे।




5	चंदौसी ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 04.03.09 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 2 अदद उच्च प्रवाही नलकूप असफल है। फिर भी पम्पगृह का निर्माण कार्य, पम्प मोटर तथा ट्रांसफरमर अधिष्ठापन का कार्य, जलमीनार निर्माण कार्य, जल वितरण प्रणाली एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।	उच्च प्रवाही नलकूप का असफल होने के बावजूद पम्पगृह का निर्माण, जलमीनार का निर्माण कार्य, ट्रांसफरमर, मोटर पम्प का कार्य, जल वितरण प्रणाली एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य किस परिस्थिति में किया गया है क्योंकि इस पर हुए व्यय निष्फल व्यय है के विन्दु पर तथा वैकल्पिक जल श्रोत खोजकर योजना को पूर्ण करने की दिशा में अधीक्षण अभियंता गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पटना संयुक्त जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
6	गुरारू ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
7	सरबहदा ग्रा०जला०यो०	1 अदद निर्मित उच्च प्रवाही नलकूप असफल हो जाने के बावजूद पम्प गृह, जल वितरण प्रणाली का कार्य पम्प मोटर, एवं ट्रांसफरमर का अधिष्ठापन कार्य किया गया है।	उच्च प्रवाही नलकूप के असफल होने के बावजूद पम्पगृह का निर्माण, जल वितरण प्रणाली तथा पम्प मोटर एवं ट्रांसफरमर का अधिष्ठापन कार्य किस परिस्थिति में किया गया है क्योंकि इस पर हुए व्यय निष्फल व्यय है के विन्दु पर तथा वैकल्पिक जलश्रोत खोजकर योजना को पूर्ण करने की दिशा में अधीक्षण अभियंता गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पटना संयुक्त जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।

*[Handwritten signature]*

8	<p>सेवतर ग्रा0जला0यो0</p>	<p>एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 26.12.08 थी। स्टैन्ड पोस्ट को छोड़कर योजना का सभी कार्य पूर्ण है परन्तु विधुत तार चोरी हो जाने के कारण अभी तक योजना चालु नहीं हो सका है। जलमीनार का कार्य 90 प्रतिशत ही पूर्ण है।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, गया एवं कार्यपालक अभियंता (याँ0), गया।</p>
9	<p>परोरिया ग्रा0जला0यो0</p>	<p>एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 16.04.09 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 1 अदद उच्च प्रवाही नलकूप असफल हो जाने के वावजूद पम्पगृह का निर्माण कार्य, पम्प मोटर तथा ट्रांसफरमर अधिष्ठापन का कार्य, जल वितरण प्रणाली एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।</p>	<p>उच्च प्रवाही नलकूप के असफल होने के वावजूद पम्पगृह का निर्माण, ट्रांसफरमर मोटर पम्प का कार्य, जल वितरण प्रणाली एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य किस परिस्थिति में किया गया है क्योंकि इस पर हुए व्यय निष्फल व्यय है के विन्दु पर तथा वैकल्पिक जलश्रोत खोजकर योजना को पूर्ण करने की दिशा में अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना संयुक्त जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।</p>



10	<p>बभनी ग्रा०जला०यो०</p>	<p>एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.07.08 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 1 अदद उच्च प्रवाही नलकूप असफल होने के बावजूद पम्प मोटर का अधिष्ठापन का कार्य, जल वितरण प्रणाली, स्टैन्ड पोस्ट एवं भैट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।</p>	<p>उच्च प्रवाही नलकूप के असफल होने के बावजूद मोट पम्प का अधिष्ठापन का कार्य, जल वितरण प्रणाली, स्टैन्ड पोस्ट एवं भैट का निर्माण कार्य किस परिस्थिति में कराया गया है क्योंकि इस पर हुए व्यय निष्फल व्यय है के विन्दु पर तथा वैकल्पिक जलश्रोत खोजकर योजना को पूर्ण करने की दिशा में अधीक्षण अभियंता गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पटना संयुक्त जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।</p>
11	<p>केन्दुई ग्रा०जला०यो०</p>	<p>एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 11.10.08 थी। इस योजनान्तर्गत 30 हजार गैलेन जलमीनार के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य सभी अवयव (जल वितरण प्रणाली 80 प्रतिशत) के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है। जलमीनार के निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।</p>	<p>जलमीनार का कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है फिर भी कार्यपालक अभियंता द्वारा एकरारनामा के विखंडन की भी कार्रवाई नहीं की गयी है। कार्यपालक अभियंता, गया एवं अधीक्षण अभियंता, गया 15 दिनों में इस विन्दु पर प्रतिवेदित करेंगे।</p>
12	<p>चाकन्द ग्रा०जला०यो०</p>	<p>जनवरी 14 तक पूर्ण होगा।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, गया।</p>




13	आमस ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 19.09.06 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 3 अदद उच्च प्रवाही नलकूप असफल हो जाने के वावजूद पम्प मोटर तथा ट्रांसफरमर अधिष्ठापन का कार्य, जलमीनार निर्माण कार्य, जल वितरण प्रणाली एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।	उच्च प्रवाही नलकूप के असफल होने के वावजूद जलमीनार का निर्माण कार्य, ट्रांसफरमर, मोटर पम्प का अधिष्ठापन कार्य, जल वितरण प्रणाली एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य किस परिस्थिति किया गया है क्योंकि इन कार पर हुए व्यय निष्फल व्यय है विन्दु पर तथा वैकल्पिक जलश्रोत खोज कर योजना क पूर्ण करने की दिशा में अधीक्षा अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख अभियंता, पटना संयुक्त जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
14	परैया ग्रा०जला०यो०	अप्रैल 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
15	बेलागंज ग्रा०जला०यो०	अप्रैल 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
16	बाराचट्टी ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.08.12 थी। Infiltration Well-cum-Pump House का निर्माण नहीं होने के वावजूद जल वितरण प्रणाली एवं जलमीनार का कार्य किया गया।	Infiltration Well-cum-Pump House का निर्माण कार्य नहीं होने के वावजूद जल वितरण प्रणाली एवं जलमीनार का निर्माण कार्य किस परिस्थिति कराया गया के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
17	फतेहपुर ग्रा०जाल०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 09.05.12 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 2 अदद उच्च प्रवाही नलकूप असफल हो जाने के वावजूद संवेदक द्वारा पाईप की आपूर्ति की गयी है।	उच्च प्रवाही नलकूप असफल हो जाने के वावजूद किस परिस्थिति में संवेदक से पाईप की आपूर्ति ली गयी के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करें।




18	गण्डरूपपुरा ग्रा0जला0यो0	मार्च 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
19	डुमरिया ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 23.05.11 थी। इस योजनान्तर्गत राईजिंग मेन मोटर पम्प का अधिष्ठापन एवं स्टैन्ड पोस्ट का निर्माण कार्य को छोड़कर योजना के सभी अवयवों का कार्य पूर्ण है परन्तु अभी तक योजना चालु नहीं की गयी है।	योजना पूर्ण करने के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
20	मोन ग्रा0जला0यो0	फरवरी 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
21	सिमरौर-बरैनी ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 09.05.12 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप एवं जल वितरण प्रणाली को छोड़कर योजना के सभी अवयवों का कार्य अपूर्ण है परन्तु अभी तक योजना पूर्ण कर चालू नहीं की गयी है।	योजना पूर्ण करने के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
22	खैरा ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 20.11.12 थी। इस योजनान्तर्गत पहुँच पथ एवं चहारदिवासी को छोड़कर योजना के सभी अवयवों का कार्य अपूर्ण है।	योजना पूर्ण करने के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
23	भोरी ग्रा0जला0यो0	मार्च 14 तक	कार्यपालक अभियंता, गया।
24	दखिनखाप ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 25.12.11 थी। इस योजनान्तर्गत निर्मित 4 अदद उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण किये गये जो असफल हो गया। योजनान्तर्गत अन्य कोई कार्य नहीं किया गया है।	वैकल्पिक जल श्रोत खोजकर योजना को पूर्ण करने अथवा योजना को विलोपित करने के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।

*[Handwritten signature]*


1	मंझिला ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 29.03.12 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप का कार्य पूर्ण तथा पम्प गृह, जल वितरण प्रणाली एवं जलमीनार का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण है। शेष अवयवों को कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। संवेदक के साथ हुए एकरारनामा को दिखंडित करने तथा अवशेष कार्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।	मुख्य अभियंता, पटना, अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, नवादा।
2	गोविन्दपुर ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 03.09.10 थी। इस योजनान्तर्गत विधुत संयोजन कार्य छोड़कर योजना के शेष अवयवों को कार्य पूर्ण। संवेदक द्वारा विधुत संयोजन हेतु राशि जमा नहीं की गयी है।	मुख्य अभियंता, पटना, अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, नवादा।
3	रोह ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 16.08.11 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण तथा जल वितरण प्रणाली एवं जल मीनार का कार्य आंशिक पूर्ण है। शेष अवयवों का कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।	एकरारनामा दिखंडित करने हेतु विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं मुख्य अभियंता, पटना, 10 दिनों के अंदर निर्णय लें।

  
 \_\_\_\_\_

4	नरदीगंज ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 17.12.11 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण तथा पम्प गृह, जल वितरण प्रणाली एवं जल मीनार का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण है। शेष अवयवों का कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।	एकरारनामा विखंडित करने के विन्दु पर अधीक्षण अभियंता, गया एवं मुख्य अभियंता, पटना 10 दिनों के अंदर निर्णय लेंगे
5	चकवाय ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, नवादा
6	भड्डा ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, नवादा
7	कुंभी ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, नवादा
8	मरुई ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, नवादा
9	बेलड़ ग्रा०जला०यो०	नवम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, नवादा
10	कोशला ग्रा०जला०यो०	सितम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, नवादा
1	जहानाबाद जयकिशुन दिगहा ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 12.10.12 थी। इस योजनान्तर्गत जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।	अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद।
2	कोर्सा ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 29.03.12 थी। इस योजनान्तर्गत संवेदक द्वारा मात्र आंशिक रूप से पाईप की आपूर्ति की गयी जो चोरी हो गयी है। योजना के शेष अवयवों को कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।	मुख्य अभियंता, पटना, अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद।



3	सोनवाँ ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 17.01.11 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार के निर्माण कार्य के दौरान स्थल का विवाद हुआ। अब योजना को 30.09.14 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।	अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद।
4	पण्डूई ग्रा०जला०यो०	दिसम्बर 13 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद
5	भारथु ग्रा०जला०यो०	सितम्बर 14 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद
6	टेहरा ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद
7	नोआवाँ ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद
8	फाको ग्रा०जला०यो०	मार्च 14 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद
9	सरैया बाजार ग्रा०जला०यो०	जुलाई 14 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद
10	भैख ग्रा०जला०यो०	योजना का तीसरी बार निविदा दिनांक-17.11.13 को हुआ है। परन्तु अभी तक निविदा का निस्तार नहीं हो पाया है। एक सप्ताह के अंदर निविदा का निस्तार किया जायेगा।	मुख्य अभियंता, पटना, अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद।
11	हुलासगंज ग्रा०जला०यो०	दिसम्बर 13 तक	कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद



12	मोदनगंज ग्रा0जाल0यो0	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप एवं पम्पगृह का निर्माण कार्य पूर्ण तथा जल वितरण प्रणाली एवं स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य आंशिक पूर्ण है। योजना के शेष अवयवों को कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। सड़क चौड़ीकरण होने के कारण मुख्य पाईप क्षतिग्रस्त।	योजना को पूर्ण करने के दिश में मुख्य अभियंता, पटना, अधीक्षण अभियंता, गया तथा कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद 10 दिनों के अंदर निर्णय लेंगे।
----	-------------------------	--	---


क्र0	पम्पवेल का नाम	योजना क. नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा	किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है
1	2	3	4	5
1	पूरुणियाँ	श्रीनगर ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 28.02.09 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जलमीनार का निर्माण कार्य 30 प्रतिशत शेष है। शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। माह फरवरी 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, पूरुणियाँ।
2	किशनगंज	पोठिया ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.01.11 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जलमीनार का निर्माण कार्य शेष है। शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। माह दिसम्बर 13 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, किशनगंज।
3		दिघल बैंक ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 09.03.11 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जलमीनार का निर्माण कार्य 20 प्रतिशत शेष है। शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। माह दिसम्बर 13 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, किशनगंज।

*[Handwritten signature]*

4		टेढ़ा गाछी ग्रा0जला0यो0	योजना के सभी कार्य पूर्ण परन्तु विद्युत व्यवस्था नहीं है। जेनरेटर रो पाईप लाईन का टेस्टिंग का कार्य पूर्ण।	विद्युत उपलब्धता के संबंध में कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, किशनगंज एवं कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक, पूर्णियाँ सुनिश्चित करेंगे।
1	अररिया	जोकीहाट ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31. 10.09 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जलमीनार का कार्य 10 प्रतिशत शेष है। जिसे जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, अररिया
1	सुपौल	वलुआ विशनपुर ग्रा0जला0यो0	योजना का कार्य प्रगति पर जिसे माह जनवरी 14 में पूर्ण कर लिया जायेगा।	कार्यपालक अभियंता, सुपौल
2		महेशपुर ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 06. 08.14 है। संवेदक द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं की गयी है।	कार्यपालक अभियंता, सुपौल
3		वीणा अन्दौली ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 06. 08.14 है। योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका है।	कार्यपालक अभियंता, सुपौल

*[Handwritten signature]*

1	पुरैनी ग्रा0जला0यो0	<p>यह योजना वर्ष 2006-07 की है। इस योजनान्तर्गत ट्रॉसफरमर, पम्प मोटर का अधिस्थापन, विधुत संयोजन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा जलमीनार का कार्य 10 प्रतिशत शेष है। योजना के अन्य अवयवों का कार्य पूर्ण है। वर्ष 2008 में मात्र 400 मीटर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हुआ जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो सका है। संवेदक के साथ हुआ एकरारनामा को विखंडित करने की कार्रवाई नहीं की गयी।</p>	<p>मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ एवं अधीक्षण अभियंता, सहरसा स्थल निरीक्षण कर योजना को पूर्ण करने की दिशा में 15 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।</p>
1	श्रीनगर ग्रा0जला0यो0	<p>यह योजना वर्ष 2006-07 की है। इस योजनान्तर्गत ट्रॉसफरमर, पम्प मोटर का अधिष्ठापन, विधुत संयोजन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा जलमीनार का कार्य 10 प्रतिशत शेष है। योजना के अन्य अवयवों का कार्य पूर्ण है। वर्ष 2008 में मात्र 400 मीटर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हुआ जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो सका है। संवेदक के साथ हुआ एकरारनामा को विखंडित करने की कार्रवाई नहीं की गयी।</p>	<p>मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ एवं अधीक्षण अभियंता, सहरसा स्थल निरीक्षण कर योजना को पूर्ण करने की दिशा में 15 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।</p>



2	आलमनगर ग्रा0जला0यो0	यह योजना वर्ष 2006-07 की है। इस योजनान्तर्गत ट्रॉसफरमर, पम्प मोटर का अधिष्ठापन, विद्युत संयोजन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा जलमीनार का कार्य 10 प्रतिशत शेष है। योजना के अन्य अवयवों का कार्य पूर्ण है। वर्ष 2008 में मात्र 400 मीटर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हुआ जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो सका है। संवेदक के साथ हुआ एकरारनामा को विखंडित करने की कार्रवाई नहीं की गयी।	मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ एवं अधीक्षण अभियंता, सहरसा स्था निरीक्षण कर योजना को पूर्ण करने की दिशा में 15 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
3	मौरा झरकाहा ग्रा0जला0यो0	यह योजना वर्ष 2009 -10 की है। इस योजनान्तर्गत मात्र जलमीनार का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत शेष तथा ट्रॉसफरमर, पम्प मोटर का अधिष्ठापन कार्य तथा विद्युत संयोजन कार्य शेष है। संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है।	मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ एवं अधीक्षण अभियंता, सहरसा स्था निरीक्षण कर योजना को पूर्ण करने की दिशा में 15 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

क्र0	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा	किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है
1	2	3		4
1	भागलपुर पूर्व	घोघा ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 05.06.11 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह एवं जल वितरण प्रणाली आंशिक रूप से तथा जलमीनार का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण है। संवेदक द्वारा एक लम्बे अर्से से कार्य बंद कर दिया गया है एवं एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जा रही है।	कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पूर्व/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर/मुख्य अभियंता भागलपुर।



2	जनरपुर ग्रा0जला0यो0	जनवरी 14 तक	भागलपुर पूर्व।
3	जानीडीह दक्षिण ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 05.03.11 थी। इस योजनान्तर्गत मुख्य रूप से जलमीनार का फिनिशिंग कार्य, स्टैण्ड पोस्ट निर्माण तथा विद्युत संयोजन का कार्य शेष है। संवेदक द्वारा एक लम्बे अर्शे से कार्य बंद कर दिया गया है एवं एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई की जा रही है।	कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पूर्व/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर/मुख्य अभियंता भागलपुर।
1	भागलपुर पश्चिम कजरैली ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 05.09.11 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार को छोड़कर सभी अवयव का कार्य पूर्ण है। जलमीनार का निर्माण कार्य माह जनवरी 2014 में प्रारम्भ होगा।	कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पश्चिम।
2	सिमरिया ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 05.09.11 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह तथा जल वितरण प्रणाली आंशिक रूप से पूर्ण है। योजना के शेष अवयवों का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। योजनान्तर्गत निर्मित उच्च प्रवाही नलकूप का जल प्रदायी क्षमता बहुत कम रहने के कारण एक अतिरिक्त उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण की आवश्यकता के विन्दु पर मुख्य अभियंता, भागलपुर एक सप्ताह के अंदर निर्णय लेते हुए कार्यपालक अभियंता को निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।	कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पश्चिम/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर/मुख्य अभियंता भागलपुर।

1	संग्रामपुर ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 10.03.13 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार को छोड़कर सभी अवयव का कार्य पूर्ण है। जलमीनार का निर्माण कार्य के लिए सवेदक के साथ हुए एकरारनामा विखंडित। योजना का पूर्णरिक्षित डी०पी०आर० तैयार कर जलमीनार निर्माण कार्य की कार्रवाई की जा रही है।	कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/अधीक्षण अभियंता, मुंगेर/मुख्य अभियंता, भागलपुर
1	शेखपुरा मदना बिहटा ग्रा०जला०यो०	योजनान्तर्गत विधुत संयोजन कार्य को छोड़कर सभी कार्य पूर्ण। माह दिसम्बर 13 तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।	कार्यपालक अभियंता, शेखपुरा।
1	बेगूसराय मंझौल-1 ग्रा०जाल०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 29.05.14 है। इस योजना का कार्य प्रगति पर है।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय।
2	मंझौल-2 ग्रा०जाल०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 28.05.14 थी। इस योजना का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 13 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय।
3	नावकोठी ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 04.07.13 थी। इस योजना का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 13 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय।



4	मंसुरचक ग्रा०जला०यो०	इस योजना की प्रशासनिक स्वकृति विभागीय पत्रांक-819, दिनांक-09.05.13 द्वारा दी गयी तथा योजना के कर््यान्वयन हेतु दिनांक-18.08.13 को निविदा प्राप्त हुई जिसका निस्तार अभी तक नहीं हुआ है। निविदा का निस्तार 10 दिनों के अंदर करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय, अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय, मुख्य अभियंता, भागलपुर।
5	मंझौल-III ग्रा०जला०यो०	इस योजना की प्रशासनिक स्वकृति विभागीय पत्रांक-819, दिनांक-09.05.13 द्वारा दी गयी तथा योजना के कर््यान्वयन हेतु दिनांक-18.08.13 को निविदा प्राप्त हुई जिसका निस्तार अभी तक नहीं हुआ है। निविदा का निस्तार 10 दिनों के अंदर करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय, अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय, मुख्य अभियंता, भागलपुर।
6	समस्तीपुर ग्रा०जला०यो०	इस योजना की प्रशासनिक स्वकृति विभागीय पत्रांक-982, दिनांक-13.06.13 द्वारा दी गयी तथा योजना के कर््यान्वयन हेतु दिनांक-18.08.13 को निविदा प्राप्त हुई जिसका निस्तार अभी तक नहीं हुआ है। निविदा का निस्तार 10 दिनों के अंदर करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय, अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय, मुख्य अभियंता, भागलपुर।
7	भहसारा ग्रा०जला०यो०	इस योजना की प्रशासनिक स्वकृति विभागीय पत्रांक-982, दिनांक-13.06.13 द्वारा दी गयी तथा योजना के कर््यान्वयन हेतु दिनांक-18.08.13 को निविदा प्राप्त हुई जिसका निस्तार अभी तक नहीं हुआ है। निविदा का निस्तार 10 दिनों के अंदर करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय, अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय, मुख्य अभियंता, भागलपुर।



1	पोखरामा ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.02.12 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जलमीनार का कार्य 40 प्रतिशत शेष रह गया जिसे फरवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, लखीसराय।
2	खावाझपानी ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.01.11 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र विधुत संयोजन कार्य छोड़कर शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। माह दिसम्बर 13 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, लखीसराय।
3	नोनगढ़ ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.02.12 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र विधुत संयोजन कार्य छोड़कर शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। माह दिसम्बर तक विधुत विभाग द्वारा विधुत संयोजन कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।	कार्यपालक अभियंता, लखीसराय।
4	बालगुदर ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.02.12 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जल मीनार का कार्य 20 प्रतिशत तथा स्टैण्ड पोस्ट 10 अंश का निर्माण कार्य शेष रह गया है, जिसे जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, लखीसराय।


---

5	<p>नंदनामा ग्रा0जला0यो0</p>	<p>एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.02.12 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र जल मीनार का 10 प्रतिशत कार्य एवं स्टेण्ड पोस्ट 5 अदद का निर्माण कार्य शेष है, जिसे जनवरी 14 में पूर्ण करने का लक्ष्य। शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। तीनों फेज विधुत उर्जा उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, लखीसराय।</p>
6	<p>पिपरिया ग्रा0जला0यो0</p>	<p>एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.01.11 थी। इस योजनान्तर्गत सभी कार्य पूर्ण परन्तु तीनों फेज विधुत उर्जा उपलब्ध नहीं होने के कारण जलापूर्ति चालू नहीं।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, लखीसराय।</p>
7	<p>बुधौली बंकर ग्रा0जला0यो0</p>	<p>इस योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-2368, दिनांक-23.12.09 द्वारा दी गयी एवं दिनांक 14.02.11 को संवेदक को कार्यदेश निर्गत किया गया। संवेदक द्वारा दो स्थलों पर उच्च प्रनाही नलकूप का निर्माण किया गया, जो असफल हो गया। योजना को बंद करने का प्रस्ताव 10 दिनों के अंदर देने के लिए अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया तथा संवेदक का एकरारनामा बंद करने हेतु अधीक्षण अभियंता को शीघ्र निर्णय लेने हेतु कहा गया। साथ ही उक्त ग्राम के लिए Rain Water Harvesting आधारित योजना बनाने के लिए कहा गया।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, लखीसराय/अधीक्षण अभियंता, बेगुसराय/मुख्य अभियंता, भागलपुर।</p>



8	उरैन ग्रा0जला0यो0	इस योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-2368, दिनांक-23.12.09 द्वारा दी गयी योजना के कार्यान्वयन हेतु अभी तक निविदा आमंत्रण की कार्रवाई नहीं हुयी है। योजनान्तर्गत यांत्रिक प्रमण्डल, पटना द्वारा Combination Rig Machiene से उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया गया परन्तु असफल हो गया। योजना को बंद करने का प्रस्ताव 10 दिनों के अंदर देने हेतु अधीक्षण अभियंता को कहा गया।	कार्यपालक अभियंता, लखीसराय / अधीक्षण अभियंता, बेगुसराय / मुख्य अभियंता, भागलपुर।
---	----------------------	--	--

जमुई प्रमण्डल द्वारा प्रपत्र- II में निर्माणाधीन ग्रामीण चाईप जलापूर्ति योजना यथा बरहट, मिर्दौर, नवीनगर मंझवे आदि का कार्यान्वयन स्थिति का प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

क्र0	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा	किस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है.
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरपुर	धरफड़ी ग्रा0जला0यो0	इस योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-819, दिनांक-09.05.13 द्वारा दी गयी एवं दिनांक-30.09.13 को निविदा निस्तारित। परन्तु संवेदक द्वारा एकरारनाम नहीं किये जाने के कारण आवंटित कार्य को निरस्त कर पुनर्निविदा की कार्रवाई करने हेतु अधीक्षण अभियंता से अनुरोध किया गया है।	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर एवं कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर आवंटित कार्य को निरस्त कर पुनर्निविदा आमंत्रण करने की कार्रवाई के संबंध में 15 दिनों के अंदर निर्णय लेंगे
2		देवरिया पूर्वी ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 04.01.14 है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर
3		वलहा ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 21.10.14 है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर

		बरियारपुर कंध ग्रा0जाल0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 21.10.14 है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर
1	हाजीपुर	राजापाकड़ ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 09.05.13 थी। इस योजना में मात्र जलमीनार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। शेष सभी अवयवों का कार्य पूर्ण है। संवेदक द्वारा जलमीनार का डिजाईन ड्राइंग समर्पित नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
2		मालपुर ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 12.06.13 थी। इस योजना में मात्र जलमीनार का निर्माण कार्य छोड़कर सभी अवयवों का कार्य पूर्ण है। जलमीनार का डिजाईन अभी तक संवेदक द्वारा समर्पित नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर, अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
3		लाकापुर महनार ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 17.05.13 थी। इस योजना में जलमीनार का निर्माण कार्य छोड़कर शेष सभी अवयवों का कार्य पूर्ण है। जलमीनार निर्माण हेतु स्थल अनुपलब्ध है।	कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर
4		सहदेई बुजुर्ग ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 17.05.13 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार निर्माण कार्य 10 प्रतिशत शेष है। शेष सभी अवयवों का कार्य पूर्ण है। माह फरवरी 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर



	डुमरीकला ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत जलमीनार का निर्माण कार्य मात्र 20 प्रतिशत पूर्ण तथा योजना के शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। मार्च 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, सीताम
2	कुम्हरा विशनपुर ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत जलमीनार तथा ट्रांसफरमर, पम्प मोटर अधिष्ठापण तथा विधुत संयोजन का कार्य को छोड़कर शेष सभी अवयवों का कार्य पूर्ण है। माह जुन 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामदी
3	खरका दक्षिण ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप तथा पम्पगृह का निर्माण कार्य ही पूर्ण हो सका है। माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामदी
4	कोरिया रायपुर ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत ट्रांसफरमर, पम्प मोटर अधिष्ठापन तथा विधुत संयोजन का कार्य को छोड़कर शेष अवयवों का कार्य पूर्ण है। योजना को माह दिसम्बर 13 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामदी
5	भाणिक चौक ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह फरवरी 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामदी
6	चौरौत पश्चिम ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत जलमीनार, ट्रांसफरमर, पम्प मोटर अधिष्ठापन तथा विधुत संयोजन का कार्य को छोड़कर शेष अवयवों का कार्य पूर्ण है। योजना को माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामदी
7	नानपुर उत्तर ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामदी



	रसौला ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
9	परिहार उत्तरी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
10	बाजपट्टी (वनगाँव उत्तरी) ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
11	बाजपट्टी (वनगाँव दक्षिणी) ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत निविदा दिनांक-21.08.13 को निस्तारित परन्तु अभी तक संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया। 114 दिनों के बीत जाने के बावजूद एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण निस्तारित निविदा को रद्द कर अग्रधन को राजसात करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं की गयी है।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
12	परिहार दक्षिणी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
13	श्रीखण्डी भिड्डा पूर्वी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
14	श्रीखण्डी भिड्डा पश्चिमी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है जिसे माह जुलाई 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी
15	अथरी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जिसे माह अक्टूबर 14 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी

*[Handwritten signature]*

		मोरसण्ड ग्रा०जला०यो०	इस योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-15.10.13 को निविदा निस्तारित। परन्तु अभी तक एकरारनामा नहीं हुआ है। 60 दिनों के बीत जाने के बावजूद एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण निस्तारित निविदा को रद्द कर अग्रधन को राजसात करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं की गयी है।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़
17		सिरसिया ग्रा०जला०यो०	इस योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-15.10.13 को निविदा निस्तारित। 29.10.13 को एकरारनामा किया गया परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़
1	बेतिया	मटियरिया गोबरौरा ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02.09.11 थी। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह, जल वितरण प्रणाली आंशिक रूप से तथा जलमीनार का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ है। योजना के शेष अवयवों को कार्य प्रारम्भ नहीं है। योजना को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य माह मार्च 14 तक रखा गया है।	कार्यपालक अभियंता, बेतिया
1	दरभंगा	सिंहवाड़ा द० ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-14.02.12 थी। योजना में मात्र 8 अदद स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य शेष रह गया है जिसे जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजना के शेष अवयवों का कार्य पूर्ण।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा




	भरवाड़ा ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-07.03.12 थी। योजना में मात्र 10 अदद स्टैंड पोस्ट का निर्माण कार्य शेष रह गया है जिसे जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजना के शेष अवयवों का कार्य पूर्ण।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा
3	डरहार ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-27.02.13 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह तथा जल वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष अवयवों का कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा, अधीक्षण अभियंता, दरभंगा एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर।
4	कंशी ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-15.03.14 है। इस योजना में मुख्य रूप से जल वितरण प्रणाली, ट्रांसफरमर, पम्प मोटर अधिष्ठापण, विद्युत संयोजन तथा स्टैंड पोस्ट का निर्माण कार्य शेष है जिसे माह फरवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा, अधीक्षण अभियंता, दरभंगा एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर।
5	पंचोभ ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-23.10.14 है। कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा
6	रेयाम ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-28.11.14 है। कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा
7	बघौत ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-27.09.14 है। इस योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा

		लदारी ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-24.09.14 है। इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप तथा जलमीनार का निर्माण कार्य फाउंडेशन तक पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा
9		कोलहंटा पटोरी ग्रा०जला०यो०	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि-03.10.14 है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, दरभंगा
1	मधुबनी	मधेपुर पूरब ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत स्टैण्ड पोस्ट, पम्प मोटर अधिष्ठापन, ट्रांसफरभर अधिष्ठापन तथा विद्युत संयोजन का कार्य शेष है जिसे जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी
2		लखनौर ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत जलमीनार का निर्माण कार्य 35 प्रतिशत तथा स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य शेष है जिसे जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी
3		परतापुर ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत जलमीनार एवं स्टैण्ड पोस्ट छोड़कर सभी अवयवों का कार्य पूर्ण। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य माह जुलाई 14 है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी
4		खुटौना ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत जल वितरण प्रणाली एवं स्टैण्ड पोस्ट छोड़कर सभी अवयवों का कार्य पूर्ण। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य माह फरवरी 14 है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी

*[Handwritten signature]*

	नरहिया ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्प गृह, सौर पम्प अधिष्ठापण तथा जलमीनार का निर्माण 70 प्रतिशत पूर्ण है। जल वितरण प्रणाली एवं स्टैण्ड पोस्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य माह फरवरी 14 तक है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी
6	सकरी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप का कार्य प्रारम्भ हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी
7	बानु बरही ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप का कार्य प्रारम्भ हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, मधुबनी
8	पारेहारपुर ग्रा०जला०यो०	इस योजना के कर्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा का निस्तार अधीक्षण अभियंता के स्तर पर लम्बित है। एक सप्ताह के अंदर निविदा निस्तार करने हेतु निदेश दिया गया।	अधीक्षण अभियंता, दरभंगा।

  
\_\_\_\_\_

	आमी ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह 90 प्रतिशत तथा जल वितरण प्रणाली 9530 मी० के विरुद्ध 4352 मी० का कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण किया गया है। योजना के शेष अवयवों का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। संवेदक के साथ हुए एकरारनामा को विखंडित किया जा चुका है तथा अवशेष कार्य का डी० पी० आर० बनाया गया है जो मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के यहाँ लम्बित है। संशोधित डी० पी० आर० एक सप्ताह के अंदर अनुमोदित कर निविदा आमंत्रण करने की कार्रवाई करने हेतु मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा, अधीक्षण अभियंता, छपरा एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
2	छपिया ग्रा०जला०यो०	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह, जल वितरण प्रणाली 8535 मी० के विरुद्ध 7682 मी० तथा जलमीनार का कार्य 30 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया तथा संवेदक द्वारा एक लम्बे अर्से से कार्य बंद कर दिया गया है। संवेदक के विरुद्ध विधि संमत कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से निदेश मांगा गया है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा, अधीक्षण अभियंता, छपरा एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
3	नैनी ग्रा०जाल०यो०	निविदा निस्तारित। एकरारनामा हो गया है। परन्तु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा एवं अधीक्षण अभियंता, छपरा।

  
/

		वेला ग्रा0जला0यो0	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह 90 प्रतिशत, जल वितरण प्रणाली 75550 मी0 के विरुद्ध 4100 मी0 तथा जलमीनार का कार्य 35 प्रतिशत ही पूर्ण हो सका है। कार्य प्रगति पर है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा
5		शाहपुर ग्रा0जला0यो0	निविदा निस्तारित। एकरारनामा हो गया है। परन्तु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा
6		रसौली ग्रा0जला0यो0	निविदा निस्तारित। एकरारनामा हो गया है। परन्तु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा
7		मशरख पूर्ती ग्रा0जला0यो0	इस योजनान्तर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्पगृह 20 प्रतिशत, जल वितरण प्रणाली 6347 मी0 के विरुद्ध 3000 मी0 का कार्य पूर्ण है। योजना का कार्य प्रगति पर है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा
8		इनई ग्रा0जला0यो0	निविदा निस्तारित। एकरारनामा हो गया है। परन्तु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, छपरा
1	सिवान	नरेन्द्रपुर ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 20.12.12 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार को छोड़कर शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। संवेदक द्वारा जलमीनार का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, सिवान, अधीक्षण अभियंता, छपरा एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर।

  
\_\_\_\_\_

		हरसाटाली ग्रा0जला0यो0	करने की निर्धारित तिथि 18.02.13 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार का निर्माण कार्य मात्र 10 प्रतिशत शेष है जो जनवरी 14 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।	कार्यपालक अभियंता, सिवान
1	गोपालगंज	गग्हारी ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02.10.14 है। इस योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष अवयवों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।	कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज
1	मोतिहारी	श्रीपुर ग्रा0जला0यो0	इस योजनान्तर्गत सभी कार्य पूर्ण है केवल विधुत संयोजन का कार्य लम्बित है। जनवरी 14 तक इस कार्य को पूर्ण कर योजना चालू कर दी जायेगी।	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी
1	ढाका	फूलवरिया ग्रा0जाल0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 30.03.11 थी। इस योजनान्तर्गत जलमीनार का निर्माण कार्य छोड़कर शेष अवयवों का कार्य पूर्ण। जलमीनार का डिजाई एवं ड्राइंग मुख्य अभियंता के यहाँ तीन माह से लम्बित।	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर एक सप्ताह में जलमीनार का डिजाईन अनुमोदित कर प्रतिवेदन समर्पित करें।
2		नरकटिया ग्रा0जला0यो0	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 30.03.11 थी। इस योजनान्तर्गत मात्र उच्च प्रवाही नलकूप एवं पम्प गृह का कार्य पूर्ण हो सका है। योजना के शेष अवयवों का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं। संवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, ढाका, अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर



3	पिपरा ग्रा0जला0यो0	इस योजनान्तर्गत स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य को छोड़कर शेष सभी अवयवों का कार्य पूर्ण तथा यांत्रिक प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा अधिष्ठापित ट्रांसफरमर जला हुआ है। जनवरी 14 तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, ढाका एवं कार्यपालक अभियंता यांत्रिक, मुजफ्फरपुर
4	नरहा पानापुर ग्रा0जला0यो0	इस योजनान्तर्गत लगभग सभी कार्य पूर्ण। मात्र राइजिंग मेन एवं डिस्लेविरी मेन से संयोजन शेष है। जिसे जनवरी 14 तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्यपालक अभियंता, ढाका

### बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना

क्र0	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा	किस स्तर पर कार्य अपेक्षित है
1	2	3		4
1	पटना पश्चिम	मनेर प्रखंड के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 25 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना।	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-443, दिनांक-30.03.08 द्वारा दी गयी है एवं कार्य मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटित है। इस योजना में मात्र 95 प्रतिशत जल वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो सका है। शेष अवयवों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जल शोधन संयंत्र हेतु भूमि अधिग्रहित नहीं होने के कारण कार्य बंद है।	कार्यपालक अभियंता पटना पश्चिम
2	बक्सर	सिमरी एवं बक्सर प्रखंडों के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 130 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना।	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-445, दिनांक-30.03.08 द्वारा दी गयी है एवं कार्य मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटित है। इस योजना में मात्र 95 प्रतिशत जल वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो सका है। शेष अवयवों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जल शोधन संयंत्र हेतु भूमि अधिग्रहित होने के वावजूद संवेदक द्वारा कार्य बंद है।	मुख्य अभियंता, पट के स्तर पर संवेदक के साथ बैठक कर कार्य में गति लाने। कार्रवाई अपेक्षित है

*[Handwritten Signature]*

	पूर्व	पिरपैती प्रखण्डों के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 141 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना।	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-133, दिनांक-19.01.11 द्वारा दी गयी है। इस योजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक राशि जिला प्रशासन को हस्तान्तरित परन्तु अभी तक भू अधिग्रहित नहीं हुआ है तथा कार्य का निविदा भी नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभिभागलपुर पूर्व
4	भागलपुर पश्चिम	सुलतानगंज एवं नाथनगर प्रखण्डों के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 86 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-134, दिनांक-19.01.11 द्वारा दी गयी है तथा यह कार्य मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटित है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 01.10.13 थी। इस योजनान्तर्गत कुछ अवयवों का डिजाईन ड्राइंग अनुमोदित हुआ है तथा चहारदिवारी का निर्माण कार्य प्रगति में है। कार्य में प्रगति बहुत ही धीमी है।	मुख्य अभियंता, भागलपुर के स्तर संवेदक के साथ कर कार्य में गति की कार्रवाई अपेक्ष है।
5	मुंगेर	फ्लोराईड से प्रभावित खैरा एवं अन्य निकटवर्ती टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-2026, दिनांक-02.07.10 द्वारा दी गयी है तथा यह कार्य मे0 पूंज0 लॉवायड लिमिटेड, गुडगाँव को आवंटित है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.03.14 है। इस योजनान्तर्गत प्रावधानित कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।	कार्यपालक अभियंता मुंगेर।
6	बेगूसराय	मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखण्डों के आर्सेनिक से प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों के लिए सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-983, दिनांक-13.06.13 द्वारा दी गयी है। इस कार्य का डी0पी0आर0 तैयार कर निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई के लिए दिसम्बर 13 तक समय सीमा निर्धारित की गयी है।	कार्यपालक अभियंता बेगूसराय, अधीक्षण अभियंता, दरभंगा, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर

*[Handwritten signature]*

		जलापूर्ति योजना	एकरसनाना के अनुसार कार्य पूरा करने का निर्धारित तिथि 20.11.11 थी। यह मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटित है। इस योजनान्तर्गत Jetty structure, Master ESR, Raw water pump house and Gravity Cascade Aertors के कार्य को छोड़कर योजना के शेष अवयवों का कार्य प्रगति पर था। वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है।	कार्यपालक अभि हाजीपुर, अधीक्षक अभियंता, मुजफ्फ एवं मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर
--	--	-----------------	--	---

### बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना

क्र0	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा	किस स्तर पर कार्यवाई अपेक्षा है
1	2	3	4	5
1	पटना पश्चिम	मगेर प्रखंड के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 25 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना।	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-443, दिनांक-30.03.08 द्वारा दी गयी है एवं कार्य मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटित है। इस योजना में मात्र 95 प्रतिशत जल वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो सका है। शेष अवयवों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जल शोधन संयंत्र हेतु भूमि अधिग्रहित नहीं होने के कारण कार्य बंद है।	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम
2	बक्सर	सिमरी एवं बक्सर प्रखंडों के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 130 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना।	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-445, दिनांक-30.03.08 द्वारा दी गयी है एवं कार्य मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटित है। इस योजना में मात्र 95 प्रतिशत जल वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो सका है। शेष अवयवों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जल शोधन संयंत्र हेतु भूमि अधिग्रहित होने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य बंद है।	मुख्य अभियंता, पटना के स्तर पर संवेदक के साथ बैठक कर कार्य प्रगति लाने की कार्यवाई अपेक्षित है।

*[Handwritten signature]*

3	भागलपुर पूर्व	कहलगाव एवं पिरपैती प्रखण्डों के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 141 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना।	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-133, दिनांक-19.01.11 द्वारा दी गयी है। इस योजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक राशि जिला प्रशासन को हस्तान्तरित परन्तु अभी तक भू अधिग्रहित नहीं हुआ है तथा कार्य का निविदा भी नहीं हुआ है।	कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पूर्व
4	भागलपुर पश्चिम	सुलतानगंज एवं नाथनगर प्रखण्डों के अत्याधिक आर्सेनिक से प्रभावित 86 ग्रामों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-134, दिनांक-19.01.11 द्वारा दी गयी है तथा यह कार्य मे० आई० भी० आर० सी० एल०, हैदराबाद को आवंटित है। एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 01.10.13 थी। इस योजनान्तर्गत कुछ अवयवों का डिजाईन ड्राइंग अनुमोदित हुआ है तथा चहारदिवारी का निर्माण कार्य प्रगति में है। कार्य में प्रगति बहुत ही धीमी है।	मुख्य अभियंता, भागलपुर के स्तर पर संवेदक के साथ बैठक कर कार्य में गति लाने की कार्रवाई अपेक्षित है।
5	मुंगेर	पलोरार्ड से प्रभावित खैरा एवं अन्य निकटवर्ती टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-2026, दिनांक-02.07.10 द्वारा दी गयी है तथा यह कार्य मे० पूंज० लॉवायड लिमिटेड, गुड़गाँव को आवंटित है। एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.03.14 है। इस योजनान्तर्गत प्रावधानित कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।	कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।
6	बेगूसराय	मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखण्डों के आर्सेनिक से प्रभावित 111 ग्रामों, बसावटों के लिए सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना	इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-983, दिनांक-13.06.13 द्वारा दी गयी है। इस कार्य का डी०पी०आर० तैयार कर निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई के लिए दिसम्बर 13 तक समय सीमा निर्धारित की गयी है।	कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय, अधीक्षण अभियंता, दरभंगा एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर

*[Handwritten signature]*

	जलापूर्ति योजना	एकराजना पर जगुतार काय पूरु करन का निधरारत तलथल 20.11.11 थी। यह मे0 आई0 भी0 आर0 सी0 एल0, हैदराबाद को आवंटलत है। इस योजनानतर्गत Jetty structure, Master ESR, Raw water pump house and Gravity Cascade Aertors के कार्य को छोड़कर योजना के शेष अवयवों का कार्य प्रगतल पर था। वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दलया गया है।	कार्यपालक अभलयता, हाजीपुर, अधीक्षण अभलयता, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभलयता, मुजफ्फरपुर
--	-----------------	---	--

### • चापाकल का निर्माण कार्य :-


वलभलन्न शीर्षान्तर्गत दलनांक-01.04.13 को चापाकल निर्माण का बैकलॉग लक्ष्य एवं प्राथमलक/मध्य वलद्यालय में चापाकल निर्माण हेतु निर्धारलत लक्ष्य हर हालत में जनवरी, 2014 तक पूर्ण करने का नलदेश सभी कार्यपालक अभलयताओं का दलया गया।

वर्ष 2013-14 में राज्‍य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मंत्री चापाकल योजनान्तर्गत नये चापाकलों के निर्माण कार्य हेतु मुख्‍यालय द्वारा निर्धारलत लक्ष्य के वलरुद्ध नलवलदा आमंत्रण/नलस्तार की कार्रवाई ललस प्रमण्डल द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। उन्हें माइ जनवरी, 2014 तक नलशलचत रूप से पूर्ण करते हुए कार्य में गतल लाने का नलदेश दलया जाए।

- मलनी जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य हेतु अभी तक ललन प्रमण्डलों द्वारा संबधलत संवेदक/फर्म को पूर्ण स्थल सूची उपलब्ध नहीं कराया गया है वहां 15 जनवरी 2014 तक नलशलचत रूप से स्थल सूची उपलब्ध करा दी जाए।

### नलर्मल भारत अभलयान


- नलर्मल भारत अभलयान अन्तर्गत शौचालय निर्माण के प्रगतल की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सचलव द्वारा इस अभलयान की अत्यंत ही धीमी प्रगतल पर चलन्ता वल्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने हेतु, प्रचार-प्रसार, प्रशलक्षण कार्यक्रम इत्यादल कार्यों में गतल प्रदान करने का नलदेश दलया गया।
- नलर्मल भारत अभलयान अन्तर्गत सभी लललों द्वारा बेस लार्डन सर्वेक्षण के कार्यों को पुरा कर इसके आंकड़ों को भारत सरकार के वेबसाईट पर अपलोड कलया जा चुका है ललसके आलोक में पुनरीक्षलत परलयोजना प्रस्ताव तैयार कलया जाना है। सभी कार्यपालक अभलयता-सह-सदस्य सचलव, ललला जल एवं स्वच्छता समलतल को यह नलदेश दलया गया है कल बेस लार्डन सर्वेक्षण के आंकड़ों का cross verification कराकर नलर्मल भारत अभलयान अन्तर्गत पुनरीक्षलत परलयोजना प्रस्ताव दलनांक-30.12.2013 तक तैयार कर राज्‍य मलशन को भेजी जाय।



- सभी कार्यपालक अभियंता-सह-सदस्य सांचेव, जिला जल एवं स्वच्छता सामाजिक को निदेश दिया गया कि निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वैयक्तिक शौचालय निर्माण हेतु राशि का आकलन कर उपलब्ध राशि के अनुरूप वर्ष 2013-14 के इंदिरा आवास के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को राशि विमुक्ति की जाए एवं निर्मल ग्राम हेतु चिह्नित ग्राम पंचायतों में से ऐसे ग्राम पंचायत जिन्हें कम से कम शौचालय निर्माण के उपरान्त निर्मल बनाया जा सकता है का चयन कर उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से शौचालय निर्माण कार्य कराया जाए। लाभार्थियों द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण किये जाने के उपरान्त जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु भी राशि रखी जाय।
- सभी जिलों से इंदिरा आवास के लाभार्थियों हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को तथा अन्य लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को राशि की विमुक्ति/प्रस्तावित विमुक्ति तथा इसके विरुद्ध एक माह में किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किए गए प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा पंचायतों को की गई विमुक्ति/प्रस्तावित विमुक्ति एवं एक माह में सम्पादित व्यय की विवरणी परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।
- प्रत्येक प्रखण्ड कार्यालय परिसर में प्रचार-प्रसार हेतु निर्मल भारत अभियान- MGNREGS के convergence से बनने वाले एक अदद शौचालय का मॉडल का निर्माण प्रचार-प्रसार मद से कराने का निदेश दिया गया।
- निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा कराये गये अंकेक्षण के प्रतिवेदन एवं भारत सरकार को भेजे गये on line प्रतिवेदन में भिन्नता पाई गई है। इस संबंध में जिलावार विवरणी तैयार कर दिनांक 10.11.2013 को हुई on line रिपोर्टिंग की बैठक में on line monitoring के नोडल पदाधिकारियों को इसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए इसमें सुधार कराने का निदेश दिया गया था। सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार कर 10 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- माननीय मुख्य मंत्री की विकास यात्रा/विश्वास यात्रा के दौरान प्राप्त शिकायत/जन शिकायत के मामलों में लंबित उत्तर प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर मुख्यालय में समर्पित करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
- बिहार विधान मंडल के आश्वासन/याचिका/निवेदन/ध्यानाकर्षण/अन्य समितियों से संबंधित लंबित उत्तर प्रतिवेदन ससमय समर्पित नहीं किये जाने के कारण उचित द्वाारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि 10 दिनों के अंदर वांछित उत्तर सामग्री निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करावें अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- माननीय मुख्य न्यायालय में लंबितवादों के मामले में प्रतिशपथ/Show Cause ससमय दायर करने हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। यदि आवश्यकता पड़े तो मुख्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।



- लावत सदान्त लाभ क मामल म तत्परता से निस्तार करने हेतु सभी पदाधिकारीयों को निदेश देते हुए कहा गया कि अध्यतन प्रतिवेदन समय पर मुख्यालय में समर्पित किया करें।

  
10.1.14

(ए० के० वर्मा)

























संयुक्त सचिव (प्र० को०)


YIK 1.21.6E -- (B)

Review Meeting dated 14/12/13

Sr No	Designation	Name	Mobile No.	E-mail address	Signature
1	Secretary	Smt Ansuji Arya			
2	Engineer in Chief cum Spl. Secretary	Sri Jai Shankar Chaudhary	9835979932		
3	Chief Engineer: (Urban)	Sri Virendra Kumar	9934409242	ceurbanphed@yahoo.in	
4	Chief Engineer (Design)	Sri Arvind Kumar	8986195048	arMnd.kr@nic.in	
5	Chief Engineer (Mech)	Sri Raghawjee Ram	9431361433	rghwrama4@gmail.com	
6	Jt. Secretary (M.C.)	Sri A.K.Venna	9431260577		
7	S.E. (Monitoring)	Sri D.P. Singh	9431632566	dineshwar.1958@rediffmail.com	
8	Spl. Officer	Sri S.C. Mishra	9835672103	satishmishra.1959@gmail.com	
9	Director, Water Quality	Sri B.P. Ojha	9431017140	dir_w_quality@yahoo.co.in	
10	Executive Engineer: (M)	Sri S.N. Mishra	9431645422	eemonitoring@yahoo.com	
11	Director, PMU	Sri M.S. Jawaid	9835848933	dir_pmu@yahoo.co.in	
12	Dy. Director (E)	Sri R. S. Sahay	9334111503	dd_evaluation@yahoo.co.in	
13	Executive Engineer (M/E)	Sri D.S. Prasad	9661116675	dayaprasad06@gmail.co.in	
14	Executive Engineer (M) II	Sri Rajeev Lal			
<b>Field Officers</b>					
1	Regional Chief Engineer, Muzaffarpur	Sri A.K. Jaishwal	9431420878		
2	Regional Chief Engineer, Bhagalpur	Sri V. Jay Prakash	9431250467	ccephed.bhagalpur@gmail.com	
3	Superintending Engineer, Muzaffarpur	Sri Vijay Prakash	9431250467	se.phed_muz@yahoo.in	
4	Superintending Engineer, Chapra	Sri Virendra Kumar	9934409242		
5	Superintending Engineer, Darbhanga	Sri K.K. Sharma	9473375358	sephed.darbha@yahoo.com	
6	Superintending Engineer, Motihari	Sri Bimal Kr. Singh	9771446293	Sophernotihari@gmail.com	
7	Superintending Engineer, Bhagalpur	Sri M.M. Kumar	9431011760	S. bhagalpur@yahoo.co.	



Sr No	Designation	Name	Mobile No.	E-mail address	Signature
8	Superintending Engineer, Munger	Sri P. N. Sharma	9431074898	sephed_munger@yahoo.in	
9	Superintending Engineer, Begusarai	Sri Arvind Kumar	8988195048	arvind.kr@nic.in	
10	Supretending Engineer (Mech)	Sri Raghavjee Ram	9431361433	rglhrar24@gmail.com	
11	Executive Engineer, Muz	Sri Ashok Kumar	9939724060	eepned_muzaffarpur@yahoo.co.in	
12	Executive Engineer, Hajipur	Sri Gopal Singh	9431071358	eeped_hajipur@gmail.com	
13	Executive Engineer, Sitamarhi	Sri S.P. Yadav	9852837558	sp_yadav@siv.com	
14	Executive Engineer, Shivhar	Sri V. Oraon	97431453238 9884800100	PA.edi.sivchar@gmail.com	
15	Executive Engineer, Darbhanga	Sri Sanjay Dubey	9431488308	eepneddarbhanga@gmail.com	
16	Executive Engineer, Madhubani	Sri R.A. Thakur	9431676242	dmadnadhubani@gmail.com	
17	Executive Engineer, Samastipur	Sri K.L. Beihia	9304035109	eepned_samastipur@yahoo.in	
18	Executive Engineer, Chapra	Sri Vinod Kumar	9122141704	eepnd_saran@yahoo.co.in	
19	Executive Engineer, Siwan	Sri Suresh Pd Sur	8966071844	de.sivan@gmail.com	
20	Executive Engineer, Gopalganj	Sri Parmanand Prasad	9431225160	eepned_gopalganj@yahoo.com	
21	Executive Engineer, Mothari	Sri Ramchandra Pandey	9431627557	eepnedmothari@gmail.com	
22	Executive Engineer, Dhaka	Sri Sujit Kumar	9470870563	eephaddhaka1@gmail.com	
23	Executive Engineer, Bettiah	Sri Chandeshwer, Ram	9431420877	eepndivisionbettiah@gmail.com	
24	Executive Engineer, Bhag. East	Sri Ramanjee Jha	9934647621	eephebgp@yahoo.in	
25	Executive Engineer, Bhag West	Sri P. N. Nasser Kumar	9473458079	eephec_bgp_west@yahoo.co.in	
26	Executive Engineer, Banka	Sri Ramakant Singh	9430032533	phebebanka@gmail.com	
27	Executive Engineer, Munger	Sri Karunesh Narayan	9431281769	eepned_munger@yahoo.in	
28	Executive Engineer, Seikhpura	Sri Nirmal Kumar	9431202488	ee.phed@yahooin	
29	Executive Engineer, Jannai	Sri S. S. Deyal	9939259747	eepheeamulbhar@gmail.com	
30	Executive Engineer, Begusarai	Mr Manjoor Nasser	9431887366	eephebeg@yahoo.co.in	
31	Executive Engineer, Khagaria	Sri Manoj Chaudhary	8986261998	dc.khagaria@gmail.com	

Sr No	Designation	Name	Mobile No.	E-mail address	Signature
32	Executive Engineer, Lakhisarai	Sri Bindu Bhusan	9431405845	dc.lakhisarai@gmail.com	
33	Executive Engineer (Mech) Bhag	Sri Sunil Kumar			
34	Executive Engineer (Mech) Munger	Sri Arbind Kishor	9835076275	engineer.executivemunger@gmail.com	
35	Executive Engineer (Mech) Muz	Sri Rajdeo Singh	9431827024	ee.phm.mug@gmail.com	
36	Executive Engineer (Mech) Chapra	Sri Balu Chaudhary	9431837800	phed_mech_chapra@gmail.com	
37	Executive Engineer (Mech) Darbhanga	Sri Anish Kumar	9835463825	mechanicaldarbhanga@gmail.com	

Review Meeting dated 13/12/2013

Sr No	Designation	Name	Mobile No.	E-mail address	Signature
1	Secretary	Smt Ansuuli Ahya			
2	Engineer in Chief cum Spl. Secretary	Sri Jai Shankar Chaudhary	9855879932		<i>AA</i>
3	Chief Engineer (Urban)	Sri Virendra Kumar	9934409242	ceurbanphed@yahoo.in	<i>AA</i>
4	Chief Engineer (Design)	Sri Arvind Kumar	8966195048	arvind.kr@nic.in	<i>AA</i>
5	Chief Engineer (Mech)	Sri Raghavjee Ram	9431361433	rgwhram@yahoo@gmail.com	<i>AA</i>
6	Jt. Secretary (M.C.)	Sri A.K. Verma	9431260577		<i>AA</i>
7	S.E. (Monitoring)	Sri D.P. Singh	9431632566	dirshahwar.1958@rediffmail.com	<i>AA</i>
8	Spl. Officer	Sri S.C. Mishra	9535672103	satishtishra.1989@gmail.com	<i>AA</i>
9	Director, Water Quality	Sri B.P. Ojha	9431017140	dir_w_quality@yahoo.co.in	<i>AA</i>
10	Executive Engineer (M)	Sri S.N. Mishra	9431645422	ee-monitoring@yahoo.com	<i>AA</i>
11	Director, PMU	Sri M.S. Jawaid	9835848933	dir_pmu@yahoo.co.in	<i>AA</i>
12	Dy. Director (E)	Sri R. S. Sahay	9333411503	dd_evaluation@yahoo.co.in	<i>AA</i>
13	Executive Engineer (M/E)	Sri D.S. Prasad	9661116675	doysprasad06@gmail.com	<i>AA</i>
14	Executive Engineer (M) II	Sri Rajeev Lal			<i>AA</i>
<b>Field Officers</b>					
1	Regional Chief Engineer, Patna	Sri V.K. Singhi	9431803875		<i>AA</i>
2	Regional Chief Engineer, Purnea	Sri Srikant Singh			<i>AA</i>
3	Superintending Engineer, Patna	Sri D.P. Singh 1	9431632566	dineshshwar.1958@rediffmail.com	<i>AA</i>
4	Superintending Engineer, Gaya	Sri Dinast Kumar	93324128107	sc.gaya@yahoo.in	<i>AA</i>
5	Superintending Engineer, Ara	Sri V.K. Singhi	9431803875	se.phedara@gmail.com	<i>AA</i>
6	Superintending Engineer, Sasaram	Sri Amee Ranjan	9431403009	ameesefried@gmail.com	<i>AA</i>
7	Superintending Engineer, Purnea	Sri A.P. Ranjan	8084045828	se.phed_purnia@yahoo.in	<i>AA</i>

Sr No	Designation	Name	Mobile No.	E-mail address	Signature
8	Superintending Engineer, Sehersha	Sri Jeneswari Kumar	9572509099	sephed_sahrasa@yahoo.in	
9	Supretending Engineer (Mech)	Sri Raghawjase Ram	9431361433	rgwhramach@gmail.com	
10	Executive Engineer, Patna E	Sri Ashok Kumar	9901591431	phedpat_east@rediffmail.com	
11	Executive Engineer, Patna W	Sri A.K.Sinha	9973006657	aks2830@gmail.com	
12	Executive Engineer, Bihar Sarif	Sri V.K. Shivastava	9473377188	ee.phed.bihaarsharif@gmail.com	
13	Executive Engineer, Hilsa	Sri Kalika Prasad	9431221799	ee.phedhilsa11@yahoo.com	
14	Executive Engineer, Gaya	Sri Birendra Kumar	6544199705	pheddivisiongayaa@gmail.com	
15	Executive Engineer, Jehanabad	Sri R.K.Sirgh	9334852510	ee.phdivisionjb@yahoo.in	
16	Executive Engineer, Nawada	Sri Pradunian Sharma	9973759923	ee.phed_nawada@yahoo.in	
17	Executive Engineer, Ara	Sri Balmiki Mandal	9431613283	ee_phedara@yahoo.co.in	
18	Executive Engineer, Buxar	Sri Nityanand Prasad	9431063744	nnpbuxare@yahoo.co.in	
19	Executive Engineer, Arwal	Sri Saryatam	9431842543	arwalphed@yahoo.com	
20	Executive Engineer, Aurangabad	Sri Ramchandra Prasad	9430544248	eeaurangabad.phed@gmail.com	
21	Executive Engineer, Bhabhua	Sri B.B.Sinha	9431493794	eebhabhua@yaoo.co.in	
22	Executive Engineer, Sasaram	Sri Dudheishwer Tanti	8294307585	eesasaram@gmail.com	
23	Executive Engineer, Purnea	Sri Ranjeet Kumar	9939400797	ee.phed_purnee@yahoo.in	
24	Executive Engineer, Kisanganj	Sri Manish Anand	9431233030	ee.phed_kishanganj@yahoo.com	
25	Executive Engineer, Araria	Sri Santosh Kumar	9006326917	rajiv_nic007@yahoo.com	
26	Executive Engineer, Katihar	Sri K.D.Dishwa	9955488761	ee_phed_ktr2006@yahoo.com	
27	Executive Engineer, Saharsa	Sri Rajesh P. Sinha	9430284177	dc.saharsa@gmail.com	
28	Executive Engineer, Supauli	Sri Devendra Prasad	9934290220	devendrase@gmail.com	
29	Executive Engineer, Madhepura	Sri N.S.Jha	9470838857	na_rayah3200@gmail.com	
30	Executive Engineer (Mech) Patna	Sri S.K. Singh	9334913621	ee.phedpatna@gmail.com	
31	Executive Engineer (Mech) Gaya	Sri U.L.Sardar	9835509681	ee.phedgayaa@gmail.com	

Sr No	Designation	Name	Mobile No.	E-mail address	Signature
32	Executive Engineer (Mech) Sasaram	Sri Sudhansu Kumar	9431489021	phed.mssm@yahoo.com	
33	Executive Engineer (Mech) Purnea	Sri Pradyumn Kumar	9435003215	eemachpurnea2012@gmail.com	