





दि०-07.04.14 को 3.00 बजे अप० में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित मुंगेर तथा जमालपुर शहरी जलापूर्ति योजनाओं अंतर्गत प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति:-


क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	जयशंकर चौधरी	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव	 07/04/14
2.	वीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता (नागरिक)	
3.	विजय प्रकाश	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर	
4.	परमानंद शर्मा	अधीक्षण अभियंता, लो० स्वा० अभि० अंचल, मुंगेर	-  07/04/14
5.	करुणेश नारायण	कार्यपालक अभियंता, मुंगेर	
6.	सतीश चन्द्र मिश्र	विशेष पदाधिकारी	 7/4/14
7.	दया शंकर प्रसाद	कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)	 7/4/14


संवेदक-

1. M/S JITF WATER INFRASTRUCTURE LTD,

2.

3.

  
जमालपुर जल आपूर्ति प्रकल्प



5. फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का कार्य दि०-15.10.14 तक पूर्ण कराकर, योजना से जलापूर्ति का ट्रायल रन प्रारंभ कर दी जाएगी।

(कार्रवाई- क्षे०मु०अभि०, भागलपुर/अधी०अभि०, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/ फर्म)

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 7/जे०-102/11 - 269 दिनांक:- 21/4/2014

प्रतिलिपि:-

ई-मेल द्वारा

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करें।

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 7/जे०-102/11 - 269 दिनांक- 21/4/2014

प्रतिलिपि-M/S JITF WATER INFRASTRUCTURE LTD, (FORMERLY JINDAL WATER INFRASTRUCTURE LTD) Jindal ITF Centre, 28, Shivaji Marg, New Delhi- 110015, India. e-mail- [ajay.garg@jindalaquasource.com](mailto:ajay.garg@jindalaquasource.com) Tel no.-911145021983-1984. Fax.-911145021982 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

10	Supply & Installation of Motor Pumps at WTP	6 nos.	18.06.13		04.07.13	QAP submitted yet to be approved.
11	Supply & Installation of Motor Pumps at JETTY	6 nos.	18.06.13		04.07.13	
12	Supply & Installation of Transformers at WTP & JETTY	4 nos.	18.06.13		04.07.13	
13	Supply & Installation of 320KVA Generating Set	2 nos.	18.06.13		04.07.13	QAP submitted yet to be approved.

कार्यों की अब तक की हुई प्रगति एवं वर्तमान की गति संतोषजनक नहीं है।

- अधीक्षण अभियंता, द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत प्रावधानित सम्प के निर्माण हेतु Dewatering कर पी0सी0सी0 तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके आगे कार्य प्रगति में है। यह भी बताया गया कि प्रावधानित चार अदद जलमीनारों के विरुद्ध एक स्थल, OHT-IV का कार्य Raft foundation तक पूर्ण है। इसके अतिरिक्त तीन स्थलों में से दो स्थलों, OHT-I तथा OHT-III का कार्य छत ढलाई तक पूर्ण किया गया है। स्थल OHT-II पर छत ढलाई किया जाना है। जेटी का निर्माण पूर्ण कर नदी में Launch करा दिया गया है तथा इस पर पंप अधिष्ठापन का कार्य शेष है। पाईप बिछाने हेतु रेलवे लाईन को पार करने के संबंध में रेलवे से किये गये पत्राचार के क्रम में उनके द्वारा कुछ सूचना मांगी गई है, जिसका निष्पादन किया जा रहा है।

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-

1. कार्यपालक अभियंता योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह, अधीक्षण अभियंता प्रत्येक दस दिन तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एक पक्ष के अंतराल पर करेंगे तथा इसकी कार्यवाही /प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स के साथ, विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

(कार्रवाई-कार्य0 अभि0, मुंगेर/ अधी0 अभि0, मुंगेर/ क्षे0मु0अभि0, भागलपुर)

2. इस योजना का अवयववार साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स के साथ, कार्यपालक अभियंता तथा संवेदक द्वारा अलग-अलग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रत्येक सोमवार को 5.00 बजे अप0 तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(कार्रवाई-फर्म/कार्यपालक अभियंता, मुंगेर)

3. इस योजना से संबंधित सड़क काटने के कार्यों से संबंधित गतिरोध को दूर करने एवं पाईप बिछाने हेतु रेलवे लाईन पार करने से संबंधित गतिरोध को दूर करने हेतु क्षेत्रीय स्तर से की गई कार्रवाई से विभाग को शीघ्र अवगत करायेंगे।

(कार्रवाई-कार्य0 अभि0, मुंगेर,/अधी0 अभि0, मुंगेर/ क्षे0मु0अभि0, भागलपुर/फर्म)

4. इस योजना अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अभी तक अवशेष राशि आवंटित नहीं किया गया है। राशि आवंटन हेतु विभाग के स्तर से नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- विशेष पदाधिकारी)

## जमालपुर जलापूर्ति योजना :-

- इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 4125.00 लाख रूपया पर प्रदान की गई है। योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-09.12.10 को मेसर्स जे0 आई0 टी0 एफ0, वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्य आवंटित किया गया तथा फर्म द्वारा दि0-08.01.11 को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुँगेर के साथ एकरारनामा (राशि-2905.5467 लाख रूपया) सम्पादित किया गया। योजना को पूर्ण करने हेतु 18 माह का समय था, जो दिनांक-07.07.2012 को समाप्त हो गया।
- इस योजना का अवयववार साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स के साथ, कार्यपालक अभियंता तथा संवेदक द्वारा अलग-अलग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रत्येक सोमवार को 5.00 बजे अप0 तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(कार्रवाई-फर्म/कार्यपालक अभियंता, मुँगेर)

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना के लिए अब तक 1660.00 लाख रूपया नगर परिषद, जमालपुर को आवंटित किया गया है। नगर परिषद, जमालपुर द्वारा कार्यपालक अभियंता, मुँगेर को 1660.00 लाख रूपया हस्तांतरित किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 1651.98 लाख रूपया प्रतिवेदित किया गया है। राशि के अभाव में संवेदक द्वारा समर्पित विपन्न का भुगतान लंबित है।
- अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर योजना की स्थिति निम्नवत् है :-

Sl. No.	Component	QUANTITIES AS PER AGREEMENT	Work plan as per revised work schedule submitted by JITF with affidavit dated 10-05-13			Present status	Remarks
			Date of start	% completed	Date of completion		
	2	3	4	5	6	6	7
1	Design & Engineering of all components	1 job	03.05.11		20.12.12	Design & Drawing of all components submitted.	
2	Procurement of materials	1 job	23.01.12		09.11.13	Supply of M.S. & C.I. Pipes completed.	
3	Construction of Jetty.	1 job	07.05.12	88	14.07.13	Launched. Electrical and Mechanical works remaining	
4	Laying of Raw water pipe line	1 job	29.03.12	55	24.09.13	Laid 4200 mtr against 10603 mtr.	
5	Laying of Rising Main	1 job	23.01.12		09.11.13	Laid 844 mtr against 4972 mtr.	
6	Laying of Distribution System	1 job	23.01.11		09.11.13	Laid 20878 mtr against 39087.5 mtr	
7	Construction of WTP	1 job	06.07.13		05.06.14	Work is in progress.	
8	Construction of OHT	4 nos.	20.11.11		20.01.14	Work started at all the 4 places. Only 25 % Work done.	
9	Construction of UGR	1 no.	16.07.13	45	18.04.14	PCC in Foundation completed. Bar bending work for raft is in progress.	

- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि नीलम सिनेमा के पास, निर्माणाधीन जलमीनार स्थल विवाद (न्यायालय में लंबित) के कारण वर्तमान में बंद है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा डी0सी0एल0आर0, मुंगेर को इस कार्य स्थल के स्वामित्व के संबंध में जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।
- फर्म प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का डिजाईन/ड्राइंग अनुमोदित होकर प्राप्त हो गया है।
  - फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत नगर निगम, मुंगेर द्वारा आवंटित राशि का हस्तानान्तरण अभी तक कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर का नहीं किया गया है जिसके कारण समर्पित विपत्र भुगतान हेतु लंबित है।

**अभियंता प्रमुख-रुह-विशेष सचिव द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-**

1. कार्यपालक अभियंता योजना की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह में, अधीक्षण अभियंता प्रत्येक दस दिन पर तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर करने तथा इसकी कार्यवाही/प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स के साथ विभाग को समर्पित करेंगे। साथ ही, फर्म द्वारा समर्पित **Electro Mechanical Components का Quality Assurance Programme** शीघ्र अनुमोदन कर फर्म को हस्तगत करायेगे।

(कार्रवाई-कार्य0 अगि0, मुंगेर./अधी0 अगि0, मुंगेर/ क्षेत्र0अभि0, भागलपुर/फर्म)

2. निर्माणाधीन जलमीनार (नीलम सिनेमा के पास) जो स्थल विवाद के कारण वर्तमान में बंद के संबंध में कृत कार्रवाई से विभाग को लगातार वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहेंगे।

(कार्रवाई-कार्य0 अभि0, मुंगेर)

3. इस योजना से संबंधित सड़क काटने के कार्यों से संबंधित गतिरोध को दूर करने एवं पाईप बिछाने हेतु रेलवे लाईन पार करने से संबंधित गतिरोध को दूर करने हेतु क्षेत्रीय स्तर से की गई कार्रवाई से विभाग को शीघ्र अवगत करायेंगे।

(कार्रवाई-कार्य0 अभि0, मुंगेर./अधी0 अभि0, मुंगेर/ क्षेत्र0अभि0, भागलपुर/फर्म)

4. इस योजना अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवंटित राशि का हस्तानान्तरण कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को करने हेतु विभाग के स्तर से नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- विशेष पदाधिकारी)

5. फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का कार्य दि0-15.10.14 तक पूर्ण कराकर, योजना से जलापूर्ति का ट्रायल रन प्रारंभ कर दी जाएगी।

(कार्रवाई- क्षेत्र0अभि0, भागलपुर/अधी0अभि0, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/ फर्म)

मुँगेर एवं जमालपुर शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक-11.04.14 को 3.00 बजे अप0 में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

संलग्न परिशिष्ट-‘क’

मुँगेर जलापूर्ति योजना :-

- इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 3483.00 लाख रुपया पर प्रदान की गई है। योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-09.12.10 को मेसर्स जे0 आई0 टी0 एफ0, वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली को कार्य आवंटित किया गया तथा फर्म द्वारा दि0-08.01.11 को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुँगेर के साथ एकरारनामा (राशि-2857.50 लाख रुपया) किया गया। एकरारनामा के अनुसार योजना को पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि 18 माह है, जो दिनांक-07.07.2012 को समाप्त हो गया।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना के लिए अब तक 3037.07 लाख रुपया नगर निगम, मुँगेर को आवंटित किया गया है तथा नगर निगम, मुँगेर द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुँगेर को 1880.48 लाख रुपया हस्तांतरित किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा अद्यतन व्यय 1871.71 लाख रुपया प्रतिवेदित किया गया है।
- अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर योजना अंतर्गत प्रावधानित कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :-

Sl. No.	Component	QUANTITY AS PER AGREEMENT	Work plan as per revised work schedule submitted by JITF with affidavit dated 10-05-13		Present status	Remarks
			Date of start	Date of completion		
1	2	3	4	5	6	7
1	Design & Engineering of all components	1 job	03.05.11	20.12.12	Design & Drawing of all components submitted.	
2	Procurement of materials	1 job	23.01.12	09.11.13	Supply of M.S. & C.I. Pipes completed.	
3	Construction of Jetty.	1 job	07.05.12	14.07.13	Launched. Electrical and Mechanical works remaining.	
4	Laying of Raw water pipe line	1 job	29.03.12	24.09.13	Laid 3627 mtr against 5200 mtr.	
5	Laying of Rising Main	1 job	23.01.12	09.11.13	Laid 2453 mtr against 3625 mtr.	
6	Laying of Distribution System	1 job	15.01.12	15.12.12	Laid 18969 mtr against 28238 mtr.	
7	Construction of WTP	1 job	06.07.13	05.06.14	Work is in progress	
8	Construction of OHT (1 lacs capacity each)	3 nos.	20.11.11	20.01.14	Work started at all the 3 places. But at Nilam cinema site work is stopped due to land litigation. Remaining two sites work is in progress.	
9	Laying of Power cable	1 job	09.05.13	24.06.13	Laid 6 Km, against 9 Km	
10	Construction of UGR	1 no.	16.07.13	18.04.14	PCC in Foundation completed. Bar bending work for raft is in progress.	
11	Supply & Installation of Motor Pumps at WTP	4 nos.	18.06.13	04.07.13	QAP submitted yet to be approved.	
12	Supply & Installation of Motor Pumps at JETTY	4 nos.	18.06.13	04.07.13		
13	Supply & Installation of Transformers at WTP & JETTY	4 nos.	18.06.13	04.07.13		

कार्यों की अब तक की हुई प्रगति असंतोषजनक है एवं वर्तमान में कार्यों की प्रगति में सुधार हुआ है।