

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक- 6/वि0-1-1067/11 (खण्ड)- 1323 पटना, दिनांक 02/6/17

पेषक,

सतीश चन्द्र मिश्र,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

प्रेषित,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विषय:- एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में एकरारनामा में निहित प्रावधानों के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा संवेदकों को (सूची संलग्न, अनुलग्नक- 'क') डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगले निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

अनलग्नक-यथोपरि (कुल-05 पेज)।

विश्वासभाजन

S. Mishra
2.6.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक- 1323

दिनांक- 02/6/17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनलग्नक-यथोपरि (कुल-05 पेज)।

S. Mishra
2.6.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक- 1323

दिनांक- 02/6/17

प्रतिलिपि-सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनलग्नक-यथोपरि (कुल-05 पेज)।

S. Mishra
2.6.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक- 1323

दिनांक- 02/6/17

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि पत्र को संलग्न सूची सहित विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाय।
अनलग्नक-यथोपरि (कुल-05 पेज)।

S. Mishra
2.6.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

क्र. प्रकल्प का सं.	संबंधक का नाम	संबंधक का पता	सूचीबद्धता संख्या	कार्य का नाम	एकरचना का सं.	एकरचना की राशि (लाख रु में)	एकरचना के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत		कार्य आरंभ का प्रांिक एवं दिनांक	अंतिम आरंभ का प्रांिक एवं दिनांक	पूरा अंतिम का प्रांिक एवं दिनांक	अवधि	
								भौतिक	वित्तीय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		श्रीमती मोती शंकर	ग्राम लमारपुर, पी०+थाना-बाढ़, जिला-पटना।	239/2013	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	23 F2/15-16	4,817,760.00	18.12.2015	56.82%	51.88%				
		श्री बसवम सिंह	ग्राम-मधरापुर, मोकामा, पटना	134/2013	Main Pipe Water Supply Scheme by Solar for the Rest work of Pungj Lygod.	2 F2/16-17	3,714,380.00	28.12.2016	0.00%	0.00%				
		श्री बसवम सिंह	ग्राम-मधरापुर, मोकामा, पटना	134/2013	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	40 F2/15-16	5,482,644.00	16.04.2016	0.00%	0.00%				
		श्री सुनील कुमार	ग्राम-जगमाल विहाल, थाना+अचल-सुशरपुर, जिला-पटना।	79/2014	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	46 F2/15-16	4,321,296.00	05.05.2016	52.08%	43.80%	1080 13.05.17	632 15.05.17	660 15.05.17	
		श्री सुनील कुमार,	ग्राम-जगमाल विहाल, थाना+अचल-सुशरपुर, जिला-पटना।	79/2014	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	47 F2/15-16	4,321,296.00	05.05.2016	41.66%	36.89%				
		श्री बसवम सिंह	ग्राम-मधरापुर, मोकामा, पटना	134/2013	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	45 F2/15-16	6,702,010.00	05.05.2016	0.00%	0.00%				
		श्री रघुम किशोर पाण्डेय	मोल्दियार टोला, बार्ड नं०-12, मोकामा, पटना।	423/2010	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	43 F2/15-16	2,975,238.00	30.04.2016	-	40.66%				

10/1/2017

2

क्र. सं.	प्रसन्न का नाम	संबंधक का नाम	संबंधक का पता	सूचीबद्धता संख्या	कार्य का नाम	एकरचना सं०	एकरचना की राशि (लाख ₹० में)	एकरचना के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत		कार्य और पत्रांक एवं दिनांक	अधि और पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अधि और पत्रांक एवं दिनांक	अनुमति
									मासिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8		श्री श्याम किशोर पाण्डेय	मोदिन्दार टोला, बार्ड नं०-12, मोकामा, पटना।	423/2010	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	13 F2/15-16	5,577,558.00	19.11.2015	38.88%	25.10%				
9		श्री श्याम किशोर पाण्डेय	मोदिन्दार टोला, बार्ड नं०-12, मोकामा, पटना।	423/2010	Mini Pipe Water Supply Scheme by Electric for the Rest work of SPML.	18 F2/15-16	2,931,006.00	19.09.2015		55.18%				
10		श्री श्याम किशोर पाण्डेय	मोदिन्दार टोला, बार्ड नं०-12, मोकामा, पटना।	423/2010	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	16 F2/15-16	6,817,016.00	19.11.2015	68.18%	81.78%				
11		श्री अजय कुमार	श्यामा कॉलोनी, इन्दुमान नगर, कंकड़बाग, पटना-21	3991 (Patna)/ 15-16 (Read)	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLC under MMCY.	03 F2/16-17	1,589,882.00	25.12.2016	0.00%	0.00%				
12		श्री अजय कुमार	श्यामा कॉलोनी, इन्दुमान नगर, कंकड़बाग, पटना-22	135/2013	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLC under MMCY.	20 F2/15-16	57,61,020.00	03.12.2015	72.16%	50.86%	1080 13.05.17	632 15.05.17	680 15.05.17	
13		श्री मालवीय कन्दर्पशरण पाण्डे सस्तापार,	श्री०-कुमार मधुसूदन मालवीय, ग्राम-तारपुर, पी०-थाना-बाढ़, तिला-पटना।	200/2015	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	08 F2/15-16	3,138,548.00	18.10.2015	0.00%	0.00%				
14		श्री० चूमसे यूनी इंजिनियरिंग प्रा० ल०,	स्टेशन रोड, मोकामा	81/2012	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	9 F2/15-16	3,258,793.00	08.11.2015	57.14%	49.22%				
15		श्री० शिवा इंटरप्राइजेज	6 श्री०, राजेंद्र नगर, पटना।	45/1/2010	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MMCY.	14 F2/15-16	4,957,830.00	19.11.2015	72.09%	52.34%				

पटना पूर्व, पटना

✓



क्र. सं.	प्रकल्प का नाम	संबंधक का नाम	संबंधक का पता	पूरीकरण संख्या	कार्य का नाम	एकराजमा सं०	एकराजमा की राशि (लाख को ₹)	एकराजमा के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत		कार्य आरंभ का पत्रांक एवं दिनांक	आरंभ आरंभ का पत्रांक एवं दिनांक	सूचना आरंभ का पत्रांक एवं दिनांक	अनुसूचित
									भौतिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	श्री राजीव कुमार	ग्राम-राजीव नगर मेन रोड, पो-केसरी नगर, पटना।	25/12/2015	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MM.CY.	31 F2/5-16	5,941,782.00	08.01.2016	15.15%	25.45%					
17	श्री लक्ष्मी इन्फ्रा	ग्राम-पो-नरदाँ, थाना-बाढ़, जिला-पटना।	30/2/2012	Rest work of SPML in Mini Water Supply Scheme by Electric	11 F2/5-16	4,780,391.00	15.09.2015	-	46.05%					
18	श्री राजनीश वर्त	ग्राम-बाहापर, बड़हिया, जिला-पटना।	7/12/2014	Construction of T/Well with I.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MM.CY.	38 F2/5-16	3,178,027.00	07.04.2016	37.03%	48.89%		1080	632	660	
19	श्री शिवनार कन्दरशन	ग्राम शिवनार, मोकाम, पटना	14/3/2010	Shivnar Rural Water Supply Scheme	SBD 7/14-15	34,990,000.00	13.01.2016	-	52.86%		13.05.17	15.05.17	15.05.17	
20	श्री नरेश कुमार सिंह,	501, हरि टावर, बुद्धा कॉलोनी, पटना।	12/6/2014	Hardashighia Rural Water Supply Scheme	28 F2/5-16	19,686,500.00	06.09.2016	-	55.87%					
21	श्री राम कन्दरशन	ग्राम-पो-औटा, हथौदर, पटना	20/1/2009	Rampur Dumra Rural Water Supply Scheme	SBD 5/14-15	32,000,000.00	14.11.2015	-	73.42%					
22	श्री राम कन्दरशन	ग्राम-पो-औटा, हथौदर, पटना	20/1/2009	Maranchi South Rural Water Supply Scheme	SBD 3/14-15	21,700,000.00	04.08.2015	-	62.15%					
23	श्री कुमार धनंजय	ग्राम-पो-हथौदर, जिला-पटना	13/02/2013	सुखड/आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में मेसर्स जूल लॉयड लिमिटेड द्वारा अरुं छोड़े गये फिनी पार्डम जलापूर्ति योजनाओं (सोला आधारित) को पूर्ण करने का कार्य।	9F22016-17	7,757,000.00	15.04.2017	शून्य	शून्य		922	632	660	
24	श्री उत्तल कान्त	ग्राम-बड़ी पोखर, पो-पारवरीया, थाना-नगर थाना, जिला-बेगूसराय।	5/3/2016	सुखड/आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में मेसर्स जूल लॉयड लिमिटेड द्वारा अरुं छोड़े गये फिनी पार्डम जलापूर्ति योजनाओं (सोला आधारित) को पूर्ण करने का कार्य।	8F22016-17	3,511,000.00	14.03.2017	शून्य	शून्य		922	632	660	
25	मेसर्स खुशी कन्दरशन	ग्राम-रामपुर कुमरा, पो-मर्यादी, जिला-पटना	11/8/2011	Amba Rural Pipe Water Supply Scheme	F2-18/14-15	16,242,493.00	26.08.2015	74.00%	73.82%		721	632	660	
26	मै विद्ययासिनी स्टोर	जगत नारायण रोड, कदमकुंआ, पटना-3	19/02/2009	Construction of Sustainable Hand pump	4F2/13-14	6,762,699.00	19.10.2013	60.00%	55.00%		420	632	660	

3PM

25/05/17



क्र. सं.	प्रकल का नाम	संबंधक का नाम	संबंधक का पता	श्री/श्रीमती का संख्या	कार्य का नाम	एकरचना सं.	एकरचना की राशि (लाख रु में)	एकरचना के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत		कार्य अंतिम का पत्रांक एवं दिनांक	अंतिम अंतिम का पत्रांक एवं दिनांक	अंतिम अंतिम का पत्रांक एवं दिनांक	अंतिम अंतिम का पत्रांक एवं दिनांक
									मासिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27		भारत सॉल्ट इन्टरप्राइजेज	नगौर रोड, विहिया, आरा	180/2011 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2013-14	19 F2/13-14 /24.04.14	4,786,666.00	23.06.14	0.00%	44.88%				
28		श्री विद्युत्कार ओआ, भोजपुर	सैमरिया, ओआ पट्टी, शाहपुर, भोजपुर	133/2012 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2014-15	13 F2/15-16 /18.06.15	6,999,053.00	17.10.15	75.00%	56.33%				
29		श्री मिश्रलेश कुमार	साहिबपुर गोलबंद, बक्सर	180/2011 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2014-15	27 F2/15-16 /04.09.15	4,292,197.00	03.01.16	67.00%	39.86%				
30		श्री मिश्रलेश कुमार	साहिबपुर गोलबंद, बक्सर	11/2011 (Class II)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2014-15	28 F2/15-16 /04.09.15	5,700,056.00	03.01.16	30.00%	52.96%				
31		श्री राकेश कुमार पाण्डेय	महदवा प्रताप नगर, आरा	21/2011 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2014-15	12 F2/15-16 /18.06.15	4,184,401.00	17.10.15	44.00%	40.24%				
32		श्री राकेश कुमार पाण्डेय	महदवा प्रताप नगर, आरा	11/2011 (Class II)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2014-15	5 F2/15-16 /18.06.15	5,362,786.00	23.08.15	79.00%	67.36%				
33		श्री चित्तामणी उपाध्याय	एरा बी कॉलेज के पास, मौलाबाग, आरा	17/4/2015 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2014-15	18 F2/15-16 /08.09.15	5,439,480.00	07.01.16	50.00%	79.31%	907, Dated- 17.05.17	507, Dated- 17.05.17	667, Dated- 17.05.18	
34		श्री रामानुज सिंह	ए जी कॉलेज, आसीवागा नगर, शेखपुरा	15/7/2011 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2015-16	21 F2/15-16 /29.08.15	6,734,212.00	28.12.15	0.00%	18.82%				
35		श्री अरविन्द कुमार तिवारी	गोबी नगर, कशीवा, आरा	8/2011 (Class II)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2015-16	34 F2/15-16 /08.09.15	5,608,972.00	07.01.16	10.00%	19.34%				
36		श्री मिश्रलेश कुमार	साहिबपुर गोलबंद, बक्सर	11/2011 (Class II)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2015-16	39 F2/15-16 /23.01.16	4,302,477.00	22.05.17	0.00%	0.00%				
37		श्री चित्तामणी उपाध्याय	एरा बी कॉलेज के पास, मौलाबाग, आरा	17/4/2015 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष-2015-16	29 F2/15-16 /08.09.16	5,761,523.00	28.12.15	66.00%	50.05%				
38		श्री रोमेश कुमार	कैपिटल टावर, फेजर रोड, पटना	22/8/2010 (Class II)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतरागत ग्रामीण पार्श्व जलापूर्ति योजना बड़का गाँव	8 F2/13-14 /30.11.13	12,928,450.00	29.11.14	62.00%	54.00%				
39		श्री ब्रजनाथ पाण्डेय	ग्रा०-नगरपुर, पी०-बड़का, सिधनपुरा, धाना-सिमरी, बक्सर	91/2014 (Class III)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना अंतरागत मा० सं० वि० सं० के सदस्यों के चापाकलों का निर्माण कार्य (2015-16)	31 F2/2015-16	43.74	24.03.16	38.00%	13.22%	631 Dated- 17.05.17	507, Dated- 17.05.17	667 Dated- 17.05.17	
40		श्री विद्याचल पाठक	कैलास इन्कलेव, शशिपुरी, पटना	47/2012 (Class II)	मुख्यमंत्री चापाकल योजना अंतरागत मा० सं० वि० सं० के सदस्यों के चापाकलों का निर्माण कार्य (2014-15)	03 F2/8/15-16	43.81	15.08.15	71.00%	53.22%				

17.05.17



क्र. सं.	प्रकल्प का नाम	संबंधक का नाम	संबंधक का पता	श्रीकीर्तिका संख्या	कार्य का नाम	एकरचना सं०	एकरचना की राशि (लाख रु० में)	एकरचना के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत		कार्य अंतिम का पत्रांक एवं तिथि	कार्य अंतिम का पत्रांक एवं तिथि	पुनः अंतिम का पत्रांक एवं तिथि	अनुक्ति
									शैतिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	भागलपुर पूर्व	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कुशीनगर नई बाजार, कटिहार	112/2009	धनीरा नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	F2-04/14-15	18,358,586.00	17.07.15	20.00%	17.00%	962 06.05.17	572 15.05.17	356 16.05.18	
42		श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कालीपुरा न्यू मार्केट, कटिहार	112/2009	मझली हथियोक ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	F2-07/14-15	7,213,000.00	29.09.15	85.00%	52.00%				
43		श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कालीपुरा न्यू मार्केट, कटिहार	112/2009	सोडुडीह ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	F2-08/14-15	11,888,000.00	29.09.15	50% असफल, पुनः बोरिंग का कार्य प्रगति में 5%	0.00%				
44	भागलपुर पश्चिम	शिव डेन्टर प्राईजेन	राजेन्द्र नगर, पटना।	495/2015	प्रां./मं० विद्यालय में 52 अरद चापाकल का निर्माण	F2-10/14-15	2,893,000.00	30.03.14	50% (26 अरद)	44.00%	457 05.05.17	572 15.05.17	356 16.05.18	
45		आई०पी०आर०सी०एन०	संसर्ग आई०पी०आर०सी०एन०, विजय नगर कॉलेजी, हैदराबाद		नाथ नगर, सुल्तानगंज बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	F2-15/12-13	712,800,000.00	11.05.15	55.00%	(3558840 00)				
46		श्री अमर कुमार	नरसराजानी, बंधा नगर, नाथ नगर, भागलपुर	84/10	Construction of T/Well with L.M.-II Hand Pump platform & drain including operation & Maintenance on recommendation of Hon'ble MLA under MNRCY (2014-15).	F2-16/15-16	4,325,000.00	29.09.15	70.00%	72.00%				
47		श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कालीपुरा न्यू मार्केट, कटिहार	112/2009	Rural Pipe w/s Scheme Sapraji in Shambhuganj	SBD 01/14-15	26,805,374.00	27.04.16	0.00%	0.00%				
48		श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कालीपुरा न्यू मार्केट, कटिहार	112/2009	Rural Pipe w/s Scheme Kakawara, Banka	F2-13/14-15	19,008,336.00	27.04.16	0.00%	0.00%				
49		श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कालीपुरा न्यू मार्केट, कटिहार	112/2009	Phulidumar Pipe w/s in Block Phulidumar	F2-12/14-15	9,961,477.00	27.04.16	0.50%	0.00%				
50		श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	कालीपुरा न्यू मार्केट, कटिहार	112/2009	Gulni Pipe w/s Shambhuganj	F2-17/14-15	14,844,462.00	04.06.16	40.00%	38.68%	830 15.05.17	572 15.05.17	356 16.05.18	
51	बांका	श्री परमानन्द यादव	कानदेवडीह, कटोरिया, बांका	186/2014	Primary/Middle School over head Tank water supply	F2-29/15-16	3,584,736.00	08.01.16	0.00%	0.00%				
52		शिव डेन्टर प्राईजेन	कुशकान्त चौकरी, राजेन्द्र नगर, पटना	495/15	Remaining work of mini pipe Nimitator Belhar Jhikulia Belhar	F2-3/16-17	5,502,250.00	21.10.16	75.00%	43.51%				
53		लक्ष्मी श्याम सर्विसेज	विनाय कृष्ण (पार्टनर), विला-श्री श्याम नन्दन यादव, महावीर नगर, क्षेत्र जेत रोड, अजिमेबाद, पटना	179/2015	Remaining work of mini w/s babu Rampre Belhar Maltariya mini w/s Belhar	F2-10/16-17	5,891,755.00	10.02.17	75.00%	48.50%				
54	मुजफ्फर	मुकेश कुमार	गो० एवं पोस्ट- बावनीगंजा, विला-शेखपुरा	73/2014	Remaining work of Mini Water Supply Scheme Arsenic affected areas.	F2-07/2016-17	5,837,400.00	29.04.16	0%	0%	768, Dated- 17.05.17	354, Dated- 18.05.17	368Dated- 19.05.17	
55	मुजफ्फर	श्री मृच्युन्दाय कुमार	परजगा, नारायणपुर, भागलपुर	332/2015	Remaining work of Mini Water Supply Scheme Arsenic affected areas.	F2-06/16-17	3,749,580.00	29.04.17	0%	0%	545, Dated- 17.05.17	768 Dated- 18.5.17	368, Dated- 19.05.17	
56	जमुई	मेसर्स चकन एण्ड ब्रदर्स,	ग्रां०-कुमरा, पो०-कुमरा, प्रखंड-मोक्रामा, विला-पटना	186/2011	Remaining work of Mini Water Supply Scheme of Drought Prone Area	F2-07/16-17	478,000.00	05.08.16	15%	0%				

23/11/17

[Signature]

