

दिनांक-31 मई, 2018 को भागलपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के तहत कार्यान्वित कहलगाँव एवं पीरपैती प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 141 ग्रामों/बसावटों में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु फर्म के साथ अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

विभागीय पत्रांक-6/ज02-1075/08-133, दिनांक-19.01.2011 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत भागलपुर जिला में कहलगाँव एवं पीरपैती प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 141 ग्रामों/बसावटों के लिए सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 219.6742 करोड़ रु० की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/वि01-1098/2015-1931, दिनांक-27.07.2015 द्वारा M/s JMC Projects (India) Ltd., 6th Floor Kalpataru Synergy, Opp. Grand Hyatt Santacruz, East Mumbai-400055 Maharashtra को 199.89772 करोड़ रु० पर कार्य आवंटित किया गया।
- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा फर्म के साथ दिनांक-14.08.15 को एकरारनामा किया गया जिसकी संख्या-SBD-01/2015-16 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 24 माह तथा ट्रायल रन अवधि छः माह के पश्चात 60 माह का O & M किया जाना है।

योजना को पूर्ण करने की अवधि दिनांक-13.02.2018 को समाप्त हो चुकी है।

- फर्म द्वारा अनुमोदित विभिन्न आकार के 302254.50 मीटर पाईप के विरुद्ध 300258.50 मीटर पाईप की आपूर्ति की गई है तथा अबतक 252690.21 मीटर पाईप बिछाई जा चुकी है।
- सरकार के सुशासन के कार्यक्रम (2015-20) के तहत लिये गये निर्णय के आलोक में विभाग के स्तर से प्रत्येक परिवार को "हर घर नल का जल" का उपलब्ध कराया जाना है। तदनुसार कहलगाँव एवं पीरपैती बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना अंतर्गत पूर्व से शामिल ग्रामों/बसावटों में "हर घर नल का जल" का प्रावधान करने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता एवं एकरारनामा में अंकित प्रावधानों के आलोक में पूरक प्राक्कलन/पुनरीक्षित प्राक्कलन अबिलम्ब तैयार कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अनु०- क्षे० मु० अभि०, भागलपुर/अधी० अभि०, भागलपुर/कार्य० अभि०, भागलपुर पूर्व/फर्म)

- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पूर्ण सर्वेक्षण के उपरांत राईजिंग मेंन में बढ़ोत्तरी हो रही है तथा कुछ अन्य अवयवों की मात्रा में परिवर्तन (Deviation) हो रहा है तथा कुछ नये मद भी जोड़े जाने हैं। अतएव आगे कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में विचारोपरांत मन्तव्य गठित हुआ है कि स्वीकृत BOQ के आलोक में हो रहे Deviation का समेकित (New Items Plus Extra Work to be required के साथ) प्रस्ताव दिया जाए। कार्यपालक अभियंता इसे अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर की अनुशंसा के साथ स्पष्ट प्रस्ताव दिनांक-20.06.2018 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनु०- क्षे० मु० अभि०, भागलपुर/अधी० अभि०, भागलपुर/कार्य० अभि०, भागलपुर पूर्व/फर्म)

- योजना की समीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

Smitish
7.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 1171

दिनांक:- 8/6/18

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर/ अधीक्षण अभियंता, भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि बैठक में दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Sunishra
7.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 6/कि1-1098/15 1171 दिनांक:- 8/6/18

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/अधीक्षण अभियंता (मो०)/उप निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6ए०/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाय।

Sunishra
7.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 6/कि1-1098/15 1171 दिनांक:- 8/6/18

प्रतिलिपि:- M/s JMC Projects (India) Ltd., 6th Floor Kalpataru Synergy, Opp. Grand Hyatt Santacruz, East Mumbai-400055 Maharashtra को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि बैठक में दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Sunishra
7.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख