

दिनांक-03 अप्रैल, 2014 को संवेदक, मेसर्स जे0 पी0 इन्टर प्राईजेज, पटना द्वारा कराये जा रहे नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत शहरी पेयजलापूर्ति योजनाओं हेतु मुख्य अभियंता (नागरिक) के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- संलग्न परिशिष्ट- 'क'।

1. दानापुर शहरी जलापूर्ति योजना :-

- यह योजना तीन जोन क्रमशः जोन-ए, जोन-बी एवं जोन-डी में बंटी हुई है। कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि जोन-ए के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति का 'ट्रायल रन' किया जा रहा है। जोन-बी अंतर्गत नलकूप का स्थल बदलने के कारण पाईप लाईन के ड्राइंग को बदलना पड़ा है तथा इस पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना के अनुमोदनोपरान्त वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति में है। जोन-डी के संबंध में बताया गया कि इस जोन में प्रस्तावित दो नलकूप में से एक नलकूप का निर्माण अस्पताल परिसर में हुआ है। अस्पताल प्रशासन द्वारा पंप गृह के निर्माण पर आपत्ति व्यक्त किये जाने की स्थिति में स्वीकृत भी0टी0 पंप के स्थान पर सबमरसिबुल पंप एवं सी0आई0 पाईप के स्थान पर एम0एस0 पाईप का प्रस्ताव का अनुमोदन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना द्वारा दी जा चुकी है, संवेदक द्वारा सबमरसिबुल पंप के क्रय की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे नलकूप का निर्माण बी0एस0 कॉलेज के कैम्पस में हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा पंप हाउस से मेन सड़क तक पाईप बिछाने नहीं दिया जा रहा है। जिस पर कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि स्थानीय प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन से इस बिन्दु पर वार्ता की जा रही है। एक-दो दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान करा लिया जाएगा। अभियंता प्रमुख-सह -विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिरुची लेकर इस समस्या का समाधान कराई जाय। साथ ही, जोन-बी एवं जोन-डी अंतर्गत सभी अवशेष कार्य 15 जून, <sup>2014</sup> तक समेकित रूप से योजना को पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारंभ की जाय। जिस पर संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा सहमति दी गई। यह भी निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता प्रत्येक 15 दिन पर, अधीक्षण अभियंता प्रत्येक 20 दिन पर एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रति माह योजना के कार्यों की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षात्मक प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(कार्रवाई-क्षे0 मु0 अभि0, पटना/अधी0 अभि0, पटना/कार्य0 अभि0, पटना पश्चिम/संवेदक)

## 2. मोतिहारी शहरी जलापूर्ति योजना :-

- पूर्व में इस योजना की समीक्षा हेतु दि०-22.10.13 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किये जाने के कारण अप्रसन्ता व्यक्त की गई।
- यह योजना चार जोन में बंटी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एक जोन का कार्य पूर्ण कर बिछाये गये पाईप लाईन एवं जलमीनार का टेस्टिंग करा ली गई है। परन्तु, इस जोन में भी वर्तमान में बिछाये गये पाईप लाईन का संयोजन Existing pipe line से नहीं किये जाने के कारण जलापूर्ति चालू नहीं हो पाई है। दो जोनों अंतर्गत कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत संयोजन प्राप्त कर लिया गया है। पाईप लाईन के टेस्टिंग काय प्रगति में है। शेष एक जोन का भी स्थल जिला प्रशासन के सहयोग से प्राप्त हो गया है इस स्थल पर नलकूप का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं पंप चेम्बर, वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति में है। संवेदक द्वारा Bearing capacity of soil की जाँच करा ली गई है। इनके द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर जलमीनार का डिजाईन एवं ड्राइंग समर्पित कर दिया जाएगा। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जलमीनार के डिजाईन एवं ड्राइंग का अनुमोदन एक पक्ष के अंदर करना सुनिश्चित करें। संवेदक द्वारा बताया गया कि वर्तमान बिछाये गये पाईप लाईन एवं Existing pipe line के संयोजन का कार्य एकरारनामा में नहीं है, इस पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अंदर इस संबंध में प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता को समर्पित करें एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी जाँचोपरान्त इस बिन्दु का निराकरण एक माह के अंदर करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि निम्न समय सीमा के अधीन सभी प्रावधानित कार्यों का In all respect पूर्ण कर जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे :-

- |    |                       |   |                |
|----|-----------------------|---|----------------|
| क. | एम०एस० कॉलेज, जोन VII | - | दि०-31.05.2014 |
| ख. | बरियारपुर, जोन IX     | - | दि०-31.05.2014 |
| ग. | बेली सराय, जोन V      | - | दि०-31.05.2014 |
| घ  | अगरवा जोन, VI         | - | दि०-31.12.2014 |

इस पर कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक द्वारा सहमति दी गई।

(कार्रवाई-अधी० अभि०/कार्य० अभि०, मोतिहारी/संवेदक)

### 3. छपरा शहरी जलापूर्ति योजना :-

- पूर्व में इस योजना की समीक्षा हेतु दि०-22.10.13 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किये जाने के कारण अप्रसन्ता व्यक्त की गई।
- यह योजना चार जोन में बंटी है। जिसमें से तीन जोन अंतर्गत कराये गये (असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत से संबंधित) कार्यों का प्रभार क्रमशः लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा द्वारा ले लिया गया है।

चौथे जोन के कार्यों के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना के सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति का ट्रायल रन किया जा रहा है। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि यदि कोई अवशेष कार्य हो तो उसे शीघ्र पूर्ण करा लें एवं इस जोन के ~~Final~~ <sup>Trial</sup> Trail run Period का Successful Completion Report with dates एवं योजना का समेकित Completion Report with Photographs संवेदक के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराई जाय। साथ ही, योजना से संबंधित अंतिम विपत्र के आधार पर यदि राशि की आवश्यकता हो तो, अतिरिक्त राशि की अधियाचना, दि०-30.04.14 तक मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जा सके। इस पर कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक द्वारा सहमति दी गई।

(कार्रवाई-कार्यपालक अभियंता, छपरा/संवेदक)

### 4. कटिहार शहरी जलापूर्ति योजना :-

- यह योजना दो जोन में बंटी है। जोन-1 एवं जोन-2 में सभी कार्य पूर्ण कर जलमीनार के माध्यम माह फरवरी, 2014से जलापूर्ति का ट्रायल रन किया जा रहा है। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि Completion Report with dates संवेदक के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराई जाय। साथ ही, Trail run Period की समाप्ती के पश्चात् Successful Completion Report with dates एवं योजना का समेकित Completion Report with Photographs संवेदक के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करावें।

(कार्रवाई-कार्यपालक अभियंता, कटिहार/संवेदक)

15/04/14  
(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

## प्रतिलिपि-

-मेल द्वारा

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/मुजफ्फरपुर/पूर्णियां, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/पूर्णियां/ मोतिहारी/ छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम/ कटिहार/ मोतिहारी/ छपरा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (ना0) के आप्त सचिव/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करें।

(जयशंकर चौधरी)  
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक- 7/ज01-110/10- 268

दिनांक- 21/4/2014














## प्रतिलिपि-

-मेल द्वारा

मेसर्स जे0 पी0 इन्टर प्राईजेज, 401, बी0-बलॉक, कैपिटल टावर, फ्रेजा रोड, पटना-80001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(जयशंकर चौधरी)  
मुख्य अभियंता (नागरिक)

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित दानापुर निजामत, मोतिहारी, कटिहार एवं छपरा शहरी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा हेतु संवेदक के साथ दि०-03.04.14 को आयोजित बैठक की उपस्थिति:-

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	जय शंकर चौधरी	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव	 03/04/14
2.	बीरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता (नागरिक)	 03/4
3.	विनोद कुमार सिंह	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना	 3/4/14
4.	ए०के० जायसवाल	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर	
5.	श्रीकांत सिंह	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया	 3/4/14
6.	डी० पी० सिंह	अधीक्षण अभियंता, पटना	 3.4.2014
7.	विमल कुमार सिंह	अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी -सह-छपरा	 3/4/14
8.	ए० पी० रंजन	अधीक्षण अभियंता, पूर्णिया	 3.4.14
9.	सतीश चन्द्र मिश्र	विशेष पदाधिकारी	 3/4/14
10.	विनोद कुमार	कार्यपालक अभियंता, छपरा	 3/4/14
11.	के० डी० दिसवा	कार्यपालक अभियंता, कटिहार	 3/4
12.	अजय कुमार सिन्हा	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम	 3.4.14
13.	रामचन्द्र पाण्डेय	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	 3/4/14
14.	दया शंकर प्रसाद	कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)	 3/4/14

संवेदक-

1. मेसर्स जे०पी० इन्टरप्राइजेज, पटना

  
3/4