

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका सं०-6/ज०गु०-1014/2008-

2444

दिनांक- 04/10/17

**विषय:-**M/S IVRCL Ltd, Mihir House No. 8-02-350-5/A/24/IB Rd.-2 Banjara Hills, Haydrabad-500034, (ii) IVRCL Ltd. M-22/3RT, Vijay Nagar Colony, Hyderabad-500034 E-mail- info@ivrinfra.com, Website. www.ivrcl.com (विभागीय निबंधन संख्या-152/10 (प्रथम श्रेणी)) को पटना जिला अंतर्गत मनेर प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों/टोलों में पेयजलापूर्ति के क्रियान्वयन हेतु आवंटन कार्य का एकरारनामा संख्या-SBD 5/2009-10 को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के कार्यालय आदेश संख्या-72, दिनांक-18.07.2017 द्वारा विखंडित किये जाने के उपरान्त फर्म को 05 (पाँच) वर्षों के लिए काली सूची में डालने के संबंध में।

पटना जिला के मनेर प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावी क्षेत्रों में 45 अदद ग्रामों में शुद्ध पेजलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु मनेर जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-524, दिनांक-21.05.2009 द्वारा M/s IVRCL Ltd., को कार्य आवंटन किया गया था। योजना के कार्यान्वयन हेतु फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के साथ एकरारनामा दिनांक-10.06.2009 को किया गया, जिसका एकरारनामा संख्या-S.B.D.- 05/2009-10 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 24 माह थी, जो दिनांक-10.06.2011 को समाप्त हो गई। पुनः विभागीय निर्णयानुसार भूगर्भीय जल आधारित जल स्रोत का चयन किये जाने के आलोक में फर्म द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम के साथ पूरक एकरारनामा दिनांक-15.12.2016 को किया गया, पूरक एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 30.08.2017 थी।

फर्म द्वारा समर्पित कार्य योजना के अनुरूप कार्य नहीं करने; विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम द्वारा पूछे गए कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी/ ठप रहने के कारण एकरारनामा के CLAUSE OF CONTRACT की कण्डिका 1A, 2, 3 एवं 14 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम ने कार्यालय आदेश संख्या-72, दिनांक-18.07.2017 द्वारा संविदा को विखण्डित कर जमानत की राशि राज्यसात करने, मोबालाईजेशन अग्रिम की शेष राशि तथा सूद की राशि की वसूली करने का आदेश निर्गत किया गया है तथा फर्म को पाँच वर्षों तक काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा किया गया। अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालक अभियंता द्वारा किये गए प्रस्ताव को अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध कराया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों की उपर्युक्त अनुशंसा एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कण्डिका-11(ii) "एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक" के आलोक में M/S IVRCL Ltd, Mihir House No. 8-02-350-5/A/24/IB Rd.-2 Banjara Hills, Haydrabad-500034, (ii) IVRCL Ltd. M-22/3RT, Vijay Nagar Colony, Hyderabad-500034 E-mail- info@ivrinfra.com, Website. www.ivrcl.com (विभागीय निबंधन संख्या-152/10 (प्रथम श्रेणी)) को 05 (पाँच) वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

*Sunishma*  
4.10.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक- 2444

दिनांक- 04/10/17

प्रतिलिपि:-Corporate Office- M/s IVRCL INFRASTRUCTURE & PROJECTS LTD., M-22/3RT, Vijay Nagar Colony, Hyderabad-500057 E-mail- info@ivrinfra.com, Website. www.ivrcl.com/ /Project Maneger, IVRCL Ltd, House No.-14, Flat No.-A1, Kamta Sadan Appartment, Kamta Singh Kam Lane, East Boring Canal Road, Patna-800001 को सूचनाार्थ प्रेषित।

*Sunishma*  
4.10.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

AM

ज्ञापांक- १५५५

दिनांक- ०५/१०/१७

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना/बिहार राज्य जल परियोजना, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*Semishma*  
4.10.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक- १५५५

दिनांक- ०५/१०/१७

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय मुख्या अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

*Semishma*  
4.10.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक- १५५५

दिनांक- ०५/१०/१७

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विषेय सचिव/विशेष पदाधिकारी/मुख्य अभियंता (ना०/रूपांकण)/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/अधीक्षण अभियंता (मो०)/कार्यपालक अभियंता (मो०)/उपनिदेशक(मू०)/प्रशाखा-६९०/आई०टी० मैनेजर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर को निदेश है कि विभागीय वेबसाईट पर इस आदेश को शीघ्र अपलोड करें।

*Semishma*  
4.10.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)