

ई-मेल

दिनांक-02 जून, 2018 को बेगूसराय जिला के मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यों की समीक्षा हेतु फर्म के साथ अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न परिशिष्ट-‘क’

- विभागीय पत्रांक-6/ज02-1020/12-983, दिनांक-13.06.2013 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत बेगूसराय जिला के मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों के लिए सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 191.78 करोड़ रू0 की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-6/रा0ग्रा0पे0यो0-101/2014-289, दिनांक-29.01.2015 द्वारा M/s Gannon Dunkerley & Co. Ltd., New Delhi को 196.9993128 लाख रू0 पर कार्य आवंटित किया गया।
- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय ने अपने पत्रांक-145, दिनांक-21.02.2015 द्वारा फर्म को कार्यादेश निर्गत किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा फर्म के साथ दिनांक-31.02.2015 को एकरारनामा किया गया जिसका संख्या-SBD-05/2014-15 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि तीन वर्ष तथा ट्रायल रन अवधि छः माह के पश्चात् 60 माह का O & M किया जाना है। योजना को पूर्ण करने की अवधि दिनांक-30.02.2018 को समाप्त हो चुकी है।
- विभागीय पत्रांक-6/रा0ग्रा0पे0यो0-101/2014-895, दिनांक-04.05.2018 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिये गये निदेश के संबंध में पूर्ण विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0- क्षे0 मु0 अभि0, भागलपुर/अधी0 अभि0, बेगूसराय/कार्य0 अभि0, बेगूसराय/फर्म)

- सरकार के सुशासन के कार्यक्रम (2015-20) के तहत लिये गये निर्णय के आलोक में विभाग के स्तर से प्रत्येक परिवार को "हर घर नल का जल" का उपलब्ध कराया जाना है। तदनुसार मटिहानी बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना अंतर्गत पूर्व से शामिल ग्रामों/बसावटों में "हर घर नल का जल" का प्रावधान करने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता एवं एकरारनामा में अंकित प्रावधानों के आलोक में पूरक प्राक्कलन/पुनरिक्षित प्राक्कलन अबिलम्ब तैयार कर इस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अनु0- क्षे0 मु0 अभि0, भागलपुर/अधी0 अभि0, बेगूसराय/कार्य0 अभि0, बेगूसराय/फर्म)

- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पूर्ण सर्वेक्षण के उपरांत राईजिंग में बढोत्तरी हो रही है। अतएव आगे कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में विचारोपरांत मन्तव्य गठित हुआ है कि स्वीकृत BOQ के आलोक में हो रहे Deviation का समेकित (New Items Plus Extra Work to be required के साथ) प्रस्ताव दिया जाए। कार्यपालक अभियंता इसे अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर की अनुशंसा के साथ स्पष्ट प्रस्ताव दिनांक-20.06.2018 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0- क्षे0 मु0 अभि0, भागलपुर/अधी0 अभि0, बेगूसराय/कार्य0 अभि0, बेगूसराय/फर्म)

- योजना की समीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।


Sunish
5.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

SPM

ज्ञापांक:- 6/176 शा. के. थो. -101/14¹¹⁵⁷ दिनांक:- 6/6/18

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर/ अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय/ कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 1157

दिनांक:- 6/6/18

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/अधीक्षण अभियंता (मो०)/उप निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6ए०/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाय।



(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 1157

दिनांक:- 6/6/18

प्रतिलिपि:- M/s Gannon Dunkerley & Co. Ltd., B-228, Okhala Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

3/11/18

दिनांक - 02-06-18 को 12.30 बजे में कृष्णा
महिला बहुआंगीय पाईप जलाव योजना
के संबंध में बैठक की उपस्थिति:

19/78

1. श्री अतीश चंद्र मिश्र -
अभिप्रेता प्रमुख

अभिप्रेता
2/6/18

2. श्री वीरेंद्र कुमार -
क्षेत्रीय मुख्यालय अधिकारी, गान्धारीपुर
प्रक्षेत्र, गान्धारीपुर

02/6/18

3. श्री विमल कुमार सिंह -
मुख्य अभिप्रेता (रूपार) एवं
(जागर)

विमल
2/6/18

4. श्री अजय कुमार सिंह -
विशेष पदाधिकारी

5. श्री एस. एन. मिश्र
प्रारंभिक सचिव, मुख्य अधिकारी (जागर)

अजय
02.6.18

6. श्री अजय कुमार सिंह -
उप निदेशक (अ.)

अजय
02.6.18

(7)

प्रतिनिधि

Anil Kumar Karan
G.M
Gannon Donkerley 60 Gd
B-228, Ph-1 Okhla
N. Delhi - 20

02/06/18